

**Phụ lục 2**

**KẾT QUẢ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BT, GPMB TỪNG DỰ ÁN QUÝ I NĂM 2024  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN**

*(Kèm theo Báo cáo số: 307 /BC-UBND ngày 04/ 5 /2024 của UBND huyện Văn Quan)*

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht &TDC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
<b>A</b>	<b>ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN (Tổng số 32 dự án)</b>												
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH: không có</b>												
<b>II</b>	<b>CÁC DỰ ÁN THUỘC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 (06 dự án)</b>												
1	* <i>Nhiệm vụ 01:</i> Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao khoảng 50% diện tích mặt bằng Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn vay Chính phủ Nhật Bản (JICA) trong năm 2024.		Triển khai công tác GPMB ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao hồ sơ trích đo										dự án chưa đảm bảo điều kiện và tính pháp lý về hồ sơ để thực hiện công tác GPMB. Chưa thực hiện

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Ghi chú	
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			Đánh giá tiến độ năm 2024
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
												GPMB	
2	* <i>Nhiệm vụ 02</i> : Phấn đấu giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở công an các xã Trấn Ninh, Khánh Khê, Yên Phúc, Trảng Phái và Bình Phúc.  <i>Chủ đầu tư: Công an huyện Văn Quan</i>	0,6 ha; 08 tr.hợp	Bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư	Năm 2024: 06 tr.hợp	Năm 2024: 0,4 ha	0	0	0	0	0	0	Đúng tiến độ	
<b>III CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024 (04 công trình, dự án)</b>													
1	<i>Dự án</i> : Mở rộng khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan <i>Địa điểm</i> : Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.  <i>Chủ đầu tư</i> : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	2,8 ha; 43 hộ	<i>Hoàn thành phê duyệt Phương án BT, HT, TĐ C (điều chỉnh, bổ sung) trong quý II</i>	Năm 2024: 0 Lũy kế: 43 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 2,8 (100% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 37 tr.hợp	Năm 2024: 0 Lũy kế: 10,719	Năm 2024: 0 Lũy kế: 06 tr.hợp	Năm 2024: 0 Lũy kế: 583.609.59 7 triệu đồng	Năm 2024: 0 Lũy kế: 06 tr.hợp	Năm 2024: 0 Lũy kế: 0,1 (đạt 3,6% DT)	Chậm tiến độ	
2	Dự án Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 -	Khoảng 2 ha; 22 tr.hợp		Năm 2024: 20 (91% số tr.hợp)	Năm 2024: 2 (100% số DT)								Dự án nhân dân hiến



S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
	cầu Đức Hình - QL.279, thị trấn Văn Qua												dự toán kinh phí trích đo địa chính GPMB đối với công trình, chưa triển khai công tác GPMB
<b>IV</b>	<b>CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN GPMB TRONG NĂM 2024 (07 DỰ ÁN)</b>												
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn <i>Địa điểm: Xã Tràng Cánh, Đồng Giáp, Tân Đoàn</i>	18,2 ha; 190 hộ	<i>Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khoảng 80%</i>	Năm 2024: 65	Năm 2024: 4,03 ha	0	0	0	0	0	0	Đúng tiến độ	

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Ghi chú	
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			Đánh giá tiến độ năm 2024
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
	Chủ đầu tư: Sở NN&PTNT												
2	Công trình Cây TBA CQT giám bán kính, giám tổn thất điện năng khu vực huyện Lộc Bình, Văn Quan năm 2024 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Miền Bắc												Chưa thực hiện GPMB. hiện đang tiếp tục yêu cầu đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, phiếu kết quả đo đạc để tiến hành các bước tiếp theo.
3	Công trình: Cải tạo lưới điện, hạ áp nông thôn các xã Khánh Khê, Bình Phúc, Xuân Mai, Yên Phúc, Lương Năng, Trấn Ninh,												Chưa có QĐ, chưa thực hiện



S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TDC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
	an huyện Văn Quan												
7	Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn												chưa triển khai.
<b>III CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP (09 DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH)</b>													
1	Công trình: Đường vào Trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan Địa điểm: các xã Tràng Các, An Sơn, Diêm He, Đồng Giáp Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	9,98 ha; 248 hộ gia đình, cá nhân, 02 tổ chức	Hoàn thành GPMB	Năm 2024: 0 Lũy kế: 250 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 9,98 (100% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 102 (41 % số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 10,19	Năm 2024: 0 Lũy kế: 180 (trừ 56 trường hợp hiến đất)	Năm 2024: 0 Lũy kế: khoảng hơn 12 tỷ đồng	Năm 2024: 0 Lũy kế: 236 (95,2% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 9,74 (97,6 % số DT)	Đúng tiến độ	Tạm ứng chi trả số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng cho người dân để vận động nhân dân bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư
2	Dự án: Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan Địa điểm: thị trấn Văn Quan, huyện	2,47; 39 tr.hợp	Bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư	Năm 2024: 0 Lũy kế: 39 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 2,47 (100% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 39 (100 % số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 29,167	Năm 2024: 0 Lũy kế: 32 (82,1% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 21,066	Năm 2024: 0 Lũy kế: 32 (82,1% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 1,98	Chậm tiến độ	

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
	Văn Quan <i>Chủ đầu tư:</i> Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan										(80,16% DT)		
3	<i>Dự án:</i> Khu dân cư phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. <i>Địa điểm:</i> thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. <i>Chủ đầu tư:</i> Công ty cổ phần Đầu tư và Hạ tầng Intracom.	Khoảng 9,0 ha; 44 tr.hợp	<i>Hoàn thành phê duyệt phương án BT,HT,TĐ C</i>	Năm 2024: 0 Lũy kế: 41 (93,2% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: khoảng 08 ha (98% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 32 (72,7 % số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 7,2	Năm 2024: 12 Lũy kế: 12 (37,5% số tr.hợp)	Năm 2024: 1,76 Lũy kế: 1,76	Năm 2024: 12	Năm 2024: 1ha	Chậm tiến độ	<i>Chủ đầu tư chỉ bố trí kinh phí được 2,5 tỷ đồng/7,2 tỷ đồng</i>
4	<i>Dự án:</i> Khu dân cư Chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn <i>Địa điểm:</i> Thôn Bắc, xã Yên Phúc <i>Chủ đầu tư:</i> Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	4,9 ha; 57 hộ	<i>Hoàn thành GPMB</i>	Năm 2024: 0 Lũy kế: 57 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 4,9 (100% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 30 (52,63 % số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 5,981	Năm 2024: 0 Lũy kế: 0	Năm 2024: 0 Lũy kế: 0	0	0	Đúng tiến độ	dự án đã được Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn quyết định ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
													Son năm 2024 với tổng vốn ứng là 19,518 tỷ đồng
5	Khu dân cư Phố Diêm He, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn <i>Địa điểm:</i> Phố Diêm He I, xã Diêm He <i>Chủ đầu tư:</i> Ban QLDA các khu đô thị huyện Văn Quan	2,8 ha; 42 hộ	<i>Hoàn thành GPMB</i>	Năm 2024: 0 Lũy kế: 38 (90,47% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 2,52 (100% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 17	Năm 2024: 0 Lũy kế: 1,87	Năm 2024: 02	Năm 2024: 600.000.000 đồng	Năm 2024: 2 tr.hợp	Năm 2024: 0,5	Đúng tiến độ	đã xin ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn là 6,050 tỷ đồng.
6	Công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp, xã Đồng Giáp <i>Chủ đầu tư:</i> Ban QLDA huyện	561,9m2; 04 tr.hợp		Năm 2024: 0 Lũy kế: 04 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 561,9m2 (100% số DT)					Năm 2024: 0 Lũy kế: 04 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 561,9 m2 (100% số DT)		Đã bàn giao mặt bằng, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục
7	Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào	482,1m <sup>2</sup> 13 tr.hợp	<i>Bàn giao 100% mặt</i>	Năm 2024: 0	Năm 2024: 0	0	0	0	0	0	0	Đúng tiến	

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú	
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng				
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)			
	trường THCS, trường mầm non xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện		<i>bảng cho chủ đầu tư</i>	Lũy kế: 13 (100% số tr.hợp)	Lũy kế: 482,1m <sup>2</sup> (100% số DT)								độ	
8	Công trình Cải tạo nâng cấp phòng học và phòng chức năng trường Mầm non 1 Điem He Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện	1254 m <sup>2</sup> ; 05 tr.hợp		Năm 2024: 0 Lũy kế: 05 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 1254 m <sup>2</sup> (100% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 05 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 351.244.44 6 đồng	Năm 2024: 05 tr.hợp (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 351.244.44 6 đồng	Năm 2024: 0 Lũy kế: 05 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 1254 m <sup>2</sup> 100% số DT	Đúng tiến độ	Đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2023	
9	Dự án Cầu Pác Làng, xã Điem He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện	15 tr.hợp	Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư	Năm 2024: 0 Lũy kế: 15 (100% số TH)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 0 (100% số DT)	0	0	0	0	0	0		Dự án dân hiến đất, chi bồi thường, hỗ trợ cây cối, vật kiến trúc	
<b>IV</b>	<b>CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐIỆN ĐÃ BÀN GIAO MẶT BẰNG NHƯNG CHƯA HOÀN THIỆN THỦ TỤC, HỒ SƠ (06 CÔNG TRÌNH)</b>													
1	Công trình: cây Trạm biến áp chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện	426,74m <sup>2</sup> 45 tr.hợp		Năm 2024: 0 Lũy kế: 45 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 426,74m <sup>2</sup> (100% số DT)			0	0	Năm 2024: 0 Lũy kế: 45 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 0		Đã bàn giao 100% mặt bằng	

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
	Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn năm 2022 <i>Địa điểm:</i> thị trấn VQ, xã Yên Phúc, Liên Hội, Diềm He, Tri Lê <i>Chủ đầu tư:</i> Công ty Điện lực Lạng Sơn				<i>DT)</i>						426,7 4m <sup>2</sup> (100 % số <i>DT</i>		cho chủ đầu tư, hiện nay đang chờ chủ đầu tư chuyển kinh phí để chi trả
2	Công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 –2020 – phân kỳ 2021 <i>Chủ đầu tư:</i> Công ty Điện lực Lạng Sơn	368,83m <sup>2</sup> ; 31 tr.hợp		Năm 2024: 0 Lũy kế: 31 (100% số tr.hợp	Năm 2024: 0 Lũy kế: 368,83m <sup>2</sup> ; (100% số <i>DT)</i>					Năm 2024: 0 Lũy kế: 31 (100% số tr.hợp	Năm 2024: 0 Lũy kế: 368,8 3m <sup>2</sup> (100 % số <i>DT</i>		Đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp hồ sơ trích đo để thực hiện các bước tiếp theo
3	Công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện,	162,36m <sup>2</sup> ; 34 tr.hợp								Năm 2024: 0 Lũy kế: 34	Năm 2024: 0		Đã bàn giao

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
	giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 <i>Chủ đầu tư:</i> Công ty Điện lực Lạng Sơn									(100% số tr.hợp	Lũy kế: 162,36m <sup>2</sup> (100% số DT		mặt bằng cho chủ đầu tư năm 2022, chưa có TB thu hồi đất do đó không triển khai được các bước tiếp theo.
4	<i>Dự án:</i> Cải tạo mạch vòng 35KV khu vực Văn Quan, Bắc sơn <i>Địa điểm:</i> xã Điềm He, xã An Sơn huyện Văn Quan <i>Chủ đầu tư:</i> Công ty Điện lực Lạng Sơn	0,012 ha; 35 hộ		Năm 2024: 0 Lũy kế: 36 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 0,012 (100% số DT)	0	0	0	0	Năm 2024: 0 Lũy kế: 35 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 0,012 (100% số DT)		Đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư, hiện nay đang chờ chủ đầu tư chuyển kinh phí để

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Đánh giá tiến độ năm 2024	Ghi chú
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TDC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
													chi trả
5	Dự án: Đường dây và TBA 110kv Bình Gia. (Đoạn qua huyện Văn Quan) Địa điểm: xã Khánh Khê, Diềm He, An Sơn, Lương Năng, Tú Xuyên, thị trấn Văn Quan.  Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Miền Bắc	1,46 ha; 156 hộ		Năm 2024: 0 Lũy kế: 156 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 2,2 (100% số DT)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 156 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 0 Lũy kế: 2,913	Năm 2024: 1 Lũy kế: 156 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 6.634.000 đồng Lũy kế: 2,913	Năm 2024: 1 Lũy kế: 156 (100% số tr.hợp)	Năm 2024: 124m <sup>2</sup> Lũy kế: 1,46 (100% số DT)	Đúng tiến độ	Đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư
6	Công trình: Cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn các xã Tri Lễ, Liên Hội, Diềm He huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm 2023 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Miền Bắc												Đã vận động nhân dân bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư, hiện đang thi công.  Chưa có thông báo thu hồi đất.

S T T	Thông tin Dự án	Quy mô Dự án (diện tích và số hộ, tổ chức)	Dự kiến tiến độ năm 2024	Kết quả và tiến độ BT, GPMB đến 31/3/2024								Ghi chú	
				Đo đạc, kiểm đếm		Phê duyệt phương án BT, Ht & TĐC		Công tác chi trả bồi thường		Bàn giao mặt bằng			Đánh giá tiến độ năm 2024
				Trường hợp	Diện tích (ha)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Số tiền (tỷ đồng)	Trường hợp	Diện tích (ha)		
												chưa thực hiện được các bước tiếp theo	