

**Phụ lục 1. TỔNG HỢP CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ; GPMB KỲ THÁNG 5/2024
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

| Số TT | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BT, HỖ TRỢ, GPMB | | | | | | | KẾ HOẠCH TRONG THÁNG TIẾP THEO | | | | | Ghi chú |
|------------|---|--|--|---|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------------|--|---------|
| | Đo đạc, kiểm đếm | | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng | | Đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng (tr.hợp/m ²) | |
| | Số trường hợp và diện tích đã đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và diện tích bị ảnh hưởng DA (%) | | | | Số tr/h và diện tích đã bàn giao (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và DT bị ảnh hưởng DA (%) | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| I | DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM: không có | | | | | | | | | | | | |
| II | CÁC DỰ ÁN KHÁC: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tên dự án: Khu Dân cư Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan Địa điểm: thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Quy mô: 44 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 15,04 ha. (Diện tích bị ảnh hưởng thực tế của dự án sau điều chỉnh quy hoạch chung của thị trấn Văn Quan là 9ha) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Kết quả thực hiện tháng 05/2024: | | | | | | | | | | | | |
| | 2 tr.hợp/ 232m ² | 4,65% tr.hợp 0,2% DT | | 5 tr.hợp/ khoảng 47 triệu đồng | | | | | | | | | |
| 1.2 | Lũy kế thực hiện từ trước đến nay và Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo: | | | | | | | | | | | | |
| | - 43 tr. hợp/ Khoảng 80.000m ² | 97,7% tr.hợp 98% DT | 32 tr.hợp/ 7.235.757.2 51 đồng. | 19 tr.hợp/ 3,347 tỷ đồng | | 19 tr.hợp/ 18.323,9m ² | - 59,3% tr.hợp - 20,3% DT | | | 13 tr.hợp/ 3,888 tỷ đồng. | | | |
| 2 | Tên dự án: Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan. Địa điểm: thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Quy mô: 2,47ha; 39 trường hợp bị ảnh hưởng. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Kết quả thực hiện tháng 05/2024: | | | | | | | | | | | | |

| Số TT | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BT, HỖ TRỢ, GPMB | | | | | | | KẾ HOẠCH TRONG THÁNG TIẾP THEO | | | | | Ghi chú |
|-------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|---|---------|
| | Đo đạc, kiểm đếm | | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng | | Đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng (tr.hợp/m ²) | |
| | Số trường hợp và diện tích đã đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và diện tích bị ảnh hưởng DA (%) | | | | Số tr/h và diện tích đã bàn giao (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và DT bị ảnh hưởng DA (%) | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | | 01 tr.hợp /1,24 tỷ đồng | | 01 tr.hợp/ 750 m ² | | | | | | | |
| 2.2 | Lũy kế thực hiện từ trước đến nay và Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo: | | | | | | | | | | | | |
| | - 39 tr. hợp - 24.719,7m ² | - 100% tr.hợp - 100% DT | - 39 tr. hợp - 26 tỷ đồng (sau điều chỉnh) | - 33 tr. hợp/ 22,3 tỷ đồng | | 33 tr.hợp/ 20.605m ² | - 84,6% tr.hợp; - 83% DT | | | 06 tr.hợp/4,6 tỷ đồng | 3 tr.hợp | | |
| 3 | <p>Tên dự án: Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan</p> <p>Địa điểm: tại xã Điem He. xã An Sơn, xã Tràng Các, xã Đồng Giáp huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn</p> <p>Quy mô (tuyến chính): 17,8ha. Trong đó diện tích cần giải phóng mặt bằng là 9,98ha, ảnh hưởng 248 hộ gia đình cá nhân, 02 tổ chức (đã bổ sung các điểm tránh xe).</p> | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kết quả thực hiện tháng 05/2024: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng UBND xã tổ chức họp giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp phát sinh, các trường hợp chưa làm thủ tục chuyển nhượng, cần xác minh chủ sử dụng đất. | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Lũy kế thực hiện từ trước đến nay và Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo: | | | | | | | | | | | | |
| | - 193 tr. hợp - 170.969,5 m ² | - 100% Tr. hợp | -102 tr. hợp/ 10.195.1 98.725 đồng | -184 tr.hợp/ khoảng 15 tỷ đồng (chủ đầu tư tạm ứng chi trả) | | - 246 tr.hợp - 9,9 ha | - 98% tr.hợp - 99% DT | | | | | | |
| 4 | Dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | | | | | | | | | | | | |

| Số TT | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BT, HỖ TRỢ, GPMB | | | | | | | KẾ HOẠCH TRONG THÁNG TIẾP THEO | | | | | Ghi chú |
|-------|--|--|--|---|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------------|--|---------|
| | Đo đạc, kiểm đếm | | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng | | Đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng (tr.hợp/m ²) | |
| | Số trường hợp và diện tích đã đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và diện tích bị ảnh hưởng DA (%) | | | | Số tr/h và diện tích đã bàn giao (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và DT bị ảnh hưởng DA (%) | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | Địa điểm: phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan Quy mô: 43 hộ gia đình bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi để thực hiện dự án 2,8ha. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Kết quả thực hiện tháng 05/2024: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Lũy kế thực hiện từ trước đến nay và Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo: | | | | | | | | | | | | |
| | - 43 tr. hợp -28877,6 m2 | - 100 tr.hợp - 100% DT | - 43 tr. hợp - 10.719.44 1.784 đồng | - 06 tr.hợp/ 583.609.59 7 đồng | | -06 tr.hợp/ 01 ha | - 13,9% tr.hợp - 3,6% DT | | | -37 tr.hợp/ 10.135.832.784 đồng | | | |
| 5 | Dự án: Khu dân cư Chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Địa điểm: xã Yên Phúc, huyện Văn Quan Quy mô: 4,92 ha; 57 hộ gia đình, cá nhân, trong đó, 56 trường hợp ảnh hưởng về đất, 01 trường hợp ảnh hưởng vật kiến trúc. | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Kết quả thực hiện tháng 05/2024: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 tr.hợp/ 538.908.00 0 đồng | | 4tr.hợp/ 2187m ² | 7,1% tr.hợp 4,4% DT | | | | | | |
| 5.2 | Lũy kế thực hiện từ trước đến nay và Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo: | | | | | | | | | | | | |
| | - 57 tr.hợp/ 4,92ha | - 100% tr.hợp - 100% DT | 30 tr.hợp/ 5.981.467. 802 | 4 tr.hợp/ 538.908.00 0 đồng | | 4 tr.hợp/ 2187m ² | 7,1% tr.hợp 4,4% DT | | | 30 tr.hợp/ 5.981.467.8 02 | | | |

| Số TT | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BT, HỖ TRỢ, GPMB | | | | | | | KẾ HOẠCH TRONG THÁNG TIẾP THEO | | | | | Ghi chú |
|----------|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|---|---------|
| | Đo đạc, kiểm đếm | | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng | | Đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Phê duyệt phương án BT, HT (trường hợp /số tiền) | Chi trả kinh phí BT, HT (trường hợp /số tiền) | Cường chế thu hồi đất (trường hợp) | Bàn giao mặt bằng (tr.hợp/m ²) | |
| | Số trường hợp và diện tích đã đo đạc, kiểm đếm (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và diện tích bị ảnh hưởng DA (%) | | | | Số tr/h và diện tích đã bàn giao (tr.hợp/m ²) | Tỷ lệ so với tổng số tr.h và DT bị ảnh hưởng DA (%) | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 6 | Dự án Khu Dân cư Phố Điềm He, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Địa điểm: phố Điềm He, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Quy mô: Khu Dân cư phố Điềm He: 2,64 ha; 39 trường hợp ảnh hưởng về đất, 03 trường hợp ảnh hưởng tài sản trên đất. | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Kết quả thực hiện tháng 05/2024: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2tr.hợp/ 635. 398.880 đồng | | 2 tr.hợp/ 2437,2m ² | - 5,1% - 9,2% | | | | | | |
| 6.2 | Lũy kế thực hiện từ trước đến nay và Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo: | | | | | | | | | | | | |
| | - 42 Tr. hợp - 2,58ha | 89,7%/ 97,7 % | 17 tr.hợp/ 1.871.109. 680 đồng | 2 tr.hợp/ 635. 398.880 đồng | | 2 tr.hợp/ 2437,2m ² | - 5,1% - 9,2% | 04 tr.hợp/ 0,06ha | | 15 tr.hợp/ 1.235.710.800 đồng | | | |
| 7 | Dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. Địa điểm: xã Tân Đoàn, xã Đồng Giáp, xã Tràng Các. Quy mô: khoảng 18,2 ha, 196 trường hợp bị ảnh hưởng về đất. | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Kết quả thực hiện tháng 05/2024: | | | | | | | | | | | | |
| | 68 tr.hợp/ 53.800m ² | - 34,69% tr.hợp 31% DT | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Lũy kế thực hiện từ trước đến nay và Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo: | | | | | | | | | | | | |

