

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 355 /BC-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên nguồn vốn	KH vốn	Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	258.004,121	42.415,729	16,44%	
A	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2024	170.229	27.479,219	16,14%	
1	CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ - CÓ CBT LÀ BQL CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ	1.281	-	0,00%	
	- Hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	1.281	-	0,00%	QT NS tỉnh
2	VỐN NS ĐỊA PHƯƠNG	34.414	8.357,836	24,29%	
	- Cấp huyện quản lý (NQ16)	9.963	6.713,000	67,38%	
	- Vốn Thu Sứ dụng đất	4.728	-	0,00%	
	- Vốn GTNT giai đoạn 2021-2025 (QĐ 455/QĐ-UBND)-phan bổ cho các công trình 2021, 2023	1.481	1.453,505	98,14%	
	- Vốn Tăng thu, TKC năm 2023 chuyển nguồn sang 2024 (QĐ 840/QĐ-UBND)	3.104	191,331	6,16%	
	- Vốn NS tỉnh đối ứng các chương trình MTQG xây dựng NTM	15.138	-		
3	VỐN NSTW	134.534	19.121,383	14,21%	
	- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	54.940	12.219,876	22,24%	
	- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	74.143	6.123,380	8,26%	
	- Chương trình MTQG xây dựng NTM	5.451	778,127	14,27%	
B	VỐN CT MTQG CHUYỂN NGUỒN	54.061,121	10.356,172	19,16%	
1	Vốn chuyển nguồn năm 2022 sang 2024	1.146,948	-		
	- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	1.146,888	-		
	- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	0,060	-		
2	Vốn chuyển nguồn năm 2023 sang 2024	52.748,691	10.190,690	19,32%	
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	5.419,537	260,570	4,81%	
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	47.329,154	9.930,120	20,98%	
3	Vốn NST đối ứng CT MTQG xây dựng NTM	165,482	165,482	100,00%	
C	VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ 2024	33.714	4.580,338	13,59%	
1	Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2024	14.000	2.803,578	20,03%	
2	Vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2024	19.714	1.776,760	9,01%	

UBND HUYỆN VĂN QUAN

BIỂU 01: DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC

(Kèm theo Bc

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định điều chỉnh TMDT lần c toán)
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
1	2	3	4	5
VỐN NGÂN SÁCH TW				
I	CTMT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTTS VÀ MIỀN NÚI (Theo QĐ 2484/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện VQ)			
1	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022	QĐ số: 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022
2	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Khánh Khê - Đồng Giáp	Xã Khánh Khê, xã Đồng Giáp	2022	QĐ số: 3729 /QĐ-UBND ngày 03/11/2022
3	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Trần Ninh và xã Liên Hội	Xã Trần Ninh	2022	QĐ số: 3868 /QĐ-UBND ngày 16/11/2022
8	Mở mới đường Khun Lâu - Đoàn Kết xã An Sơn	Xã An Sơn	2022	4923 NGÀY 29/12/2021
18	Xây mới nhà văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Khánh Khê	Xã Khánh Khê	2022	
II	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGÈO BỀN VỮNG (Theo QĐ 2484/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện VQ)			
9	Đường BTXM đoạn nối tiếp đường BTXM cũ đến xóm Lũng Thước, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022	QT 1787 ngày 28/4/2023

THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NSNN NĂM 2022 SANG NĂM 2024 (vốn đầu tư phát triển)

Số báo cáo số: /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện Văn Quan

Mã số (hoặc Quyết)	Lũy kế khối lượng hoàn thành	Tổng kế hoạch vốn NSNN đến thời điểm báo cáo	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2022 đã thanh toán	Kế hoạch năm 2022 sau Chuyển nguồn năm 2023		Kế hoạch chuyển nguồn năm 2022 sang 2024	
					Vốn CN	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	Vốn CN	Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024
TMDT, QT								
6	7	8	9	11	13=			
11.390,704	5.372,644	14.082,900	12.998,000	5.372,644	7.625,356	6.140,867	1.146,948	
9.600	4.278,66	11.922,90	11.498,00	4.278,66	7.219,338	6.072,450	1.146,888	
1.993	5,15	1.992,90	1.898,00	5,15	1.892,855	1.815,962	76,893	
2.541	827,49	3.360,00	3.200,00	827,49	2.372,510	1.942,893	429,617	
1.716	420,70	3.360,00	3.200,00	420,70	2.779,300	2.236,892	542,408	
3.150	2.825,36	3.000,00	3.000,00	2.825,36	174,645	76,703	97,942	
200	199,97	210,00	200,00	199,97	0,028		0,028	
1.791	1.093,98	2.160,000	1.500,000	1.093,982	406,018	68,417	0,060	
1.791	1.093,98	2.160,000	1.500,000	1.093,982	68,477	68,417	0,060	

Đơn vị: Triệu đồng

Tiến độ thực hiện (cập nhật tiến độ đến 15/03)	Ghi chú	Chủ đầu tư
		14
Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện
Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện
Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện
Đang vướng mặt bằng khoảng 80m đoạn cuối tuyến. Còn lại đã thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện
		UBND Xã Khánh Khê
Quyết toán		Ban QLDA ĐTXD huyện

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ		
			Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:	
				Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác
	TỔNG CỘNG		253.027	220.193	32.833
A	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI		65.154	61.377	3.776
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt		33.704	30.640	3.064
I.1	Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở	2023	33.704	30.640	3.064
	Dự tại NS huyện				
II	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		24.631	23.918	712
II.1	Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn		24.631	23.918	712
a	Lĩnh vực Giao thông		17.271	16.854	416
*	Dự án chuyển tiếp				

1	Mở mới đường Khun Lâu - Đoàn Kết xã An Sơn	2022-2023	5.303	5.050	253
2	Đường xã Bản Bang, xã Tri Lễ - Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan	2022-2023	3.532	3.368	164
*	Khởi công mới năm 2023		-		
1	Đường Khòn Hẩu - Lũng Liu, xã Hòa Bình	2023	7.557	7.557	
2	Cầu Khau Sla, thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh	2023	879	879	
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo		7.360	7.064	296
*	Dự án chuyển tiếp				
1	Nhà hành chính trường TH&THCS xã Tràng Các	2022-2023	3.553	3.417	136
2	Cải tạo Trụ sở xã Chu Túc (cũ) thành khu hành chính và xây dựng các phòng bộ môn Trường TH&THCS 3 An Sơn	2022-2023	3.807	3.647	160
3	Cải tạo phòng học Điểm Trường TH&THCS xã Liên Hội, huyện Văn Quan				
III	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực		6.819	6.819	-
III.1	Tiểu dự án 01: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS		6.819	6.819	-
b	Khởi công mới năm 2023		-		
1	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp	2023	6.819	6.819	
B	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG		187.873	158.816	29.057
I	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo		187.873	158.816	29.057

I.1	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo		73.672	72.546	1.126
a	Lĩnh vực Giao thông		32.217	31.462	755
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>				
1	Đường Nà Lộc - Nà Keo, xã Lương Năng. Hạng mục: xây dựng mặt đường	2022-2023	6.230	6.060	170
2	Đường Bản Bác – Hà Quảng – Lũng Ràng, xã Hòa Bình	2022-2023	4.832	4.732	100
3	Đường Pá Tuồng - Phai Lừa, xã Đồng Giáp	2022-2023	5.600	5.500	100
4	Đường từ thôn Nà Lốc ra cầu treo Tân Thanh, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	2022-2023	10.610	10.438	172
5	Đổ BTXM trục thôn Tăm Đông, thôn Bản Thượng, xã Liên Hội	2022-2023	2.451	2.338	113
6	Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội	2022-2023	2.494	2.394	100
7	Đường BTXM Phiền Mậu, xã An Sơn - Kho kỹ thuật quân sự, huyện Văn Quan	2023	7.506	6.906	600
b	Lĩnh vực Thủy lợi		3.300	3.300	-
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>				
1	Đập Vàng Din, xã Tri Lễ	2023	3.300	3.300	
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo		20.153	19.873	280
*	<i>Dự án hoàn thành</i>				

1	Nâng cấp trường Tiểu Học xã Lương Năng	2022	4.525	4.365	160
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>				
1	Xây dựng nhà hành chính và các phòng chức năng Trường TH&THCS xã Trần Ninh	2022-2023	4.601	4.541	60
2	Xây dựng khu hành chính và các phòng chức năng Trường THCS xã Lương Năng	2022-2023	5.827	5.767	60
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>				
1	Nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non Đồng Giáp	2023	5.200	5.200	
d	Lĩnh vực Văn hóa xã hội		18.002	17.911	91
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>				
1	Nhà Văn Hóa xã Lương Năng	2022-2023	4.424	4.333	91
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>				
1	Nhà văn hóa xã Trảng Các	2023	3.878	3.878	

I.2	Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 -2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt	2023	114.201	86.270	27.931
1	Nâng cấp cải tạo đường ĐH.58 (Ba Xã -Chợ Bãi)	2023-2025	14.773	10.990	3.783
2	Cầu Pác Làng, xã Diềm He	2023-2025	20.953	20.000	953
3	Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 – Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan	2023-2025	14.236	11.953	2.283
4	Xây dựng các tuyến nhánh từ cầu Đức Hình - QL.279	2023-2025	49.976	33.327	16.649

ÔN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH M

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Kế hoạch vốn đã bố trí đến 30/11/2022				KHV NSTW 2023 thực hiện				KHV NSTW 2023 nguồn s:
Tổng cộng	Trong đó			KHV NSTW	NST	NSH	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	Vốn CN
	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh đối ứng	Ngân sách huyện đối ứng					
51.182	47.000	-	4.182	87.201	-	3.519	35.806	52.748,691
10.156	9.000	-	1.156	15.687	-	502	10.363	5.419,537
-	-	-	-	4.131	-	-	-	4.131,000
-				4.131	-	-	-	4.131,000
				4.131				4.131,000
10.156	9.000	-	1.156	9.986	-	-	8.850,453	1.231,175
10.156	9.000	-	1.156	9.986	-	-	8.850	1.231,175
4.560	4.000	-	560	8.609	-	-	8.850,453	
								-

3.300	3.000		300	780,000			180,015	599,985
1.260	1.000		260	2.000,000			1.660,000	340,000
								-
-				5.000,000			4.989,702	10,298
-				829,000			724,437	104,563
5.596	5.000	-	596	1.376,840				
-								-
3.286	3.000		286	229,840			147,371	82,469
2.310	2.000		310	1.147,000			1.053,141	93,859
				95,788			95,787	0,001
-	-	-	-	1.570,000	-	502	1.512,638	57,362
-	-	-	-	1.570,000	-	502	1.512,638	57,362
								-
				1.570,000		502	1.512,638	57,362
41.026	38.000	-	3.026	71.514,127	-	3.017	25.443,124	47.329,154
41.026	38.000	-	3.026	71.514,127	-	3.017	25.443,124	47.329,154

41.026	38.000	-	3.026	11.125,127	-	1.205	8.143,705	4.239,573
24.415	22.500	-	1.915	5.296,000	-	-	4.083,672	
5.390	5.000		390	384,000			120,000	264,000
4.280	4.000		280	290,000			112,345	177,655
4.800	4.500		300	650,000			458,878	191,122
5.472	5.000		472	3.500,000			3.318,082	181,918
2.243	2.000		243	208,000			74,367	133,633
2.230	2.000		230	264,000				264,000
				3.258,151			2.000,000	1.258,151
-	-	-	-	1.500	-	-	1.436	
				-				-
				1.500,000			1.436,081	63,919
12.840	12.000	-	840	3.787,228	-	-	2.334,764	
				-				-

3.840	3.500		340	506,228			497,459	8,769
								-
3.740	3.500		240	589,000			342,834	246,166
5.260	5.000		260	392,000			290,967	101,033
								-
				2.300,000			1.203,504	1.096,496
3.771	3.500	-	271	541,899		1.205	289,188	
				-				-
3.771	3.500		271	267,000			14,401	252,599
								-
				274,899			274,787	0,112

-	-	-	-	60.389	-	1.812	17.299,419	43.089,581
				10.000,000		300	5.775,816	4.224,184
				17.389,000		400	7.325,994	10.063,006
				10.000,000		300	3.429,056	6.570,944
				23.000,000		512	768,553	22.231,447

TỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

Đơn vị: triệu đồng

3 thực hiện chuyên ang 2024	Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện (cập nhật tiến độ đến 15/03)	Chủ đầu tư	Ghi chú
Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024				
10.190,690	19,32%			
260,570	4,81%			
-	0,00%			
-	0,00%		UBND các xã	
		Đề xuất điều hoà		
260,570	21,16%			
260,570	21,16%			
260,570				

	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
260,570	76,64%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0%	Quyết toán		
-	0,00%			
-	0,00%			
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
9.930,120	20,98%			
9.930,120	20,98%			

116,196	2,74%			
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	

	0,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
44,834	18,21%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
71,362	70,63%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
			Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	Công trình dừng thi công theo yêu cầu tại Công văn số 267/HĐND ngày 30/10/2023 của HĐND huyện Văn Quan; Công văn số 2322/UBND-VP ngày 06/11/2023 của UBND huyện Văn Quan. Chủ đầu tư có Báo cáo số 545/BC-QQLCTMTQG ngày 09/11/2023	Ban QLCT MTQG xã Tràng Các	

9.813,924	22,78%			
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
1.560,784	15,51%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	
8.253,140	37,12%		Ban QLDA ĐTXD huyện	

Biểu số 08

0,112

UBND HUYỆN VĂN QUAN

BIỂU PHÂN BỐ CHI TIẾT VỐN NG

STT	Danh mục dự án đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu (hoặc điều chỉnh lần cuối)				Quyết định đầu tư đ	
			Số quyết định	TMDT			Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: (NSTW-NSDP: 1:1)			
				NSTW	NSDP (NST-NSH: 70%-30%)			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>		
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI			2.192	1.096	1.096	-	-
	Dự án Thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội			2.192	1.096	1.096	-	-
I	Dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch năm 2022			2.192	1.096	1.096	-	-
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo			2.192	1.096	1.096	-	-
*	Khởi công mới năm 2022							
1	Xây dựng phòng giáo dục thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	2022	1930, ngày 07/6/2022	2.192	1.096	1.096		

BẢNG SÁCH TÍNH ĐỐI ƯNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Quan

Điều chỉnh (nếu có)		Kế hoạch trung hạn 2021-2025			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch năm 2023 (đến 15/5/2023)		Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2023	Lũy kế	
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Vốn khác	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó
NSTW	NSDP		NSTW	NSDP									
				NST		NSH							
Trong đó:													
NSTW	NSDP												
					8	9	10	11		12	13	14	
-	-	2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	-	-	-	167	1.863
-	-	2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	-	-	-	167	1.863
-	-	2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	-	-	-	167	1.863
-	-	2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	-	-	-	167	1.863
													-
		2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600			-		167	1.863

Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	Cam kết giải ngân thêm đến 31/12/2023	Luỹ kế đến 31/12/2023	Tỷ lệ	KH chuyển nguồn sang 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Ghi chú
								15
1,518			1%	165,482	165,482	100%		
	-	1,518						
				-				
1,518		1,518	1%	165,482	165,482	100%	Quyết toán	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH QUẢN LÝ) NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
TỔNG SỐ											
A	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-
I	Ngành, lĩnh vực Văn hóa - Xã hội					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-
1	Hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	TT.Văn Quan		2022-2025	846-TB/VPТУ ngày 30/8/2021; 3760/VPKT ngày 06/9/2021; 65/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 (Văn Quan)	51.975	12.000	51.975	12.000		

Biểu số 07

2024

Đơn vị: Triệu đồng

Trong đó, đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư	Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024	Tiến độ	Ghi chú
10.719	1.281				
10.719	1.281				
10.719	1.281				
10.719	1.281	Ban QLDA ĐTXD huyện			

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2021/NQ-HĐND NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			Lấy kế vốn bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư		
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP (NQ16)									
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP (NQ16)		Tổng số								Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
	VỌNG NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-HĐND PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ				52.288	36.310	52.288	36.310	-	-	24.113	9.963	6.713,000				
I	Lĩnh vực quản lý nhà nước				10.980	7.630	10.980	7.630	-	-	800	2.568	1.508,000				
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2023-2024	QĐ 4194/QĐ-UBND ngày 16/12/2022; ĐC 1059 ngày 17/3/2023	2.381	1.981	2.381	1.981			800	868	868,000	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
<i>c</i>	<i>Dự án khởi công mới 2024</i>																
1	Xây dựng Trụ sở UBND Thị trấn Văn Quan	TT. Văn Quan	2024-2025	QĐ 4163/QĐ-UBND ngày 16/12/2022	6.000	3.050	6.000	3.050			1.000			0,00%	Chưa phù hợp quy hoạch	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2024	QĐ 4925/QĐ-UBND ngày 22/12/2023; ĐC QĐ 453/QĐ-UBND ngày 20/02/2024	2.599	2.599	2.599	2.599			700	640,000	640,000	91,43%	Đang LCNT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
II	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				19.515	8.234	19.515	8.234	-	-	11.965	2.921	2.921,000				
<i>(a)</i>	<i>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023</i>																
1	Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học I thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT. Văn Quan	2022-2023	QĐ số 2340/QĐ-UBND ngày 18/7/2022; ĐC 1021/QĐ-UBND ngày 08/03/2023	7.420	3.734	7.420	3.734			6.686	700	700,000	100,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Nhà lớp học bộ môn Trường TH&THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan	Xã Khánh Khê	2022-2023	2470/QĐ-UBND ngày 26/7/2022; ĐC 1073/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	8.289	3.000	8.289	3.000			4.600	1.121	1.121,000	100,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
<i>(b)</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT. Văn Quan	2023-2024	QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1022, ngày 08/3/2023	3.806	1.500	3.806	1.500			679	1.100	1.100,000	100,00%	Đang trình thẩm tra QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
III	Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội				4.297	2.950	4.297	2.950	-	-	600	1.100	1.100,000				
<i>(b)</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Văn Quan	TT. Văn Quan	2023-2024	QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 941, ngày 28/2/2023	4.297	2.950	4.297	2.950			600	1.100	1.100,000	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
IV	Hỗ trợ xi măng GTNT; Xi măng thủy lợi nhỏ				17.496	17.496	17.496	17.496	-	-	10.748	3.374	1.184,000				
1	Hỗ trợ xi măng đường giao thông nông thôn	VQ	2021-2025	NQ 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2022	15.996	15.996	15.996	15.996			9.848	3.074	884,000	28,76%	Đang thực hiện	Phòng KT&HT	
2	Xi măng làm thủy lợi nhỏ	VQ	2021-2025	NQ 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2022	1.500	1.500	1.500	1.500			900	300	300,000	100,00%	Hoàn thành	Phòng NN&PTNT	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB
1	Xây dựng Trụ sở Khối Dân vận huyện Văn Quan	Khuôn viên trụ sở Huyện ủy		2024	4926/QĐ-ngày 22/12/2023; ĐC QĐ 454/QĐ-UBND ngày	4.858	4.858	4.858	4.858		
IV	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo					12.095	4.500	12.095	4.500	-	-
<i>a</i>	<i>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023</i>										
1	Nhà lớp học bộ môn Trường TH&THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan	Xã Khánh Khê		2022-2023	2470/QĐ-UBND ngày 26/7/2022; ĐC 1073/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	8.289	3.000	8.289	3.000		
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT.Văn Quan		2023-2024	QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1022, ngày 08/3/2023	3.806	1.500	3.806	1.500		
V	Nội dung khác					1.000	1.000	-	-	-	-
<i>a</i>	<i>Hỗ trợ giải phóng mặt bằng</i>										
1	Kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở công an xã	Huyện Văn Quan		2024		1.000	1.000				

Ghi chú: Tổng kế hoạch vốn thu sử dụng đất huyện giao 5.910 triệu đồng, trích 10% cho quỹ phát triển đất (591 triệu), 10% cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (591 triệu) (4.728 triệu)

Biểu số 09*Đơn vị: Triệu đồng*

Lũy kế vốn bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư
7.500	4.728	
531	1.000	
531	500	Ban QLDA ĐTXD huyện
	500	Ban QLDA ĐTXD huyện
1.490	1.000	
970	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu dân cư, khu đô thị huyện
520	500	
200	728	

Lũy kế vốn bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư
200	728	Ban QLDA ĐTXD huyện
5.279	1.700	
4.600	850	Ban QLDA ĐTXD huyện
679	850	Ban QLDA ĐTXD huyện
-	300	
	300	Trung tâm PTQĐ huyện

ệu đồng)...; phần còn lại 80% chi đầu tư xây dựng

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH) THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GI

(Kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Văn Quan)

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/	
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
	TỔNG CỘNG		494.361	373.311	119.411	206.557	178.206	15.279	14.098	229	134.534	15.138	11.261	19.121,383		
A	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI		144.312	132.405	11.906	54.488	51.778	800	2.936	229	54.940	-	1.930	12.219,876		
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt		33.704	30.640	3.064	10.971	10.971	-	-	-	6.973	-	698	-		
I.1	Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở		QĐ 832/QĐ-UBND ngày 14/03/2024	33.704	30.640	3.064	10.971	10.971			-	6.973	-	698		
	Xã Tri Lễ										1.280		128			
	Xã Khánh Khê										240		24			
	Xã Đồng Giáp										600		60			
	Xã Trấn Ninh										720		72			
	Xã Hòa Bình										480		48			
	Xã Bình Phúc										280		28			
	Xã Lương Năng										573		58			
	Xã Tân Đoàn										120		12			
	Xã Tràng Phái										200		20			
	Xã An Sơn										600		60			
	Xã Hữu Lễ										800		80			
	Xã Tú Xuyên										160		16			
	Xã Yên Phúc										320		32			

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/		
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
	Xã Trảng Cát											360		36		
	Thị trấn Văn Quan											240		24		
II	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		75.082	68.721	6.361	27.741	27.512	800	455	229	38.358	-	-	3.978,660		
II.1	Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.		65.405	63.921	1.484	27.741	27.512	800	455	229	36.758	-	-	3.974,139		
a	Lĩnh vực Giao thông		45.840	44.505	1.335	23.942	23.713	800	306	229	22.728	-	-	2.561,555		
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023			-	-	-										
1	BTXM tuyến đường thôn Bàn Cườm - Nà Dải, xã Bình Phúc	2022	3751, ngày 13/10/2021. ĐC 4267, ngày 27/12/2022	3.492	2.576	916	2.117	2.117	800	116		110			61,726	
2	Cầu Nà Lốc xã Đồng Giáp	2022	4725, ngày 22/12/2021; ĐC 4011, ngày 25/11/2022	2.867	2.677	190	2.496	2.496		190		130				
*	Dự án chuyển tiếp					-										
1	Đường Khôn Hấu - Lũng Lưu, xã Hòa Bình	2023	4150 ngày 15/12/2022; ĐC 1057 ngày 16/3/2023; ĐC 4375, ngày 15/11/2023	7.410	7.410	-	5.000	5.000				2.300				
2	Đường BTXM Khôn Hấu - Hà Quảng, xã Hòa Bình	2023	4155, ngày 15/12/2022. ĐC 987, ngày 01/3/2023; ĐC 3297, ngày 18/8/2023	7.372	7.372	-	5.682	5.682				1.600				
3	Đường BTXM Nà Vằng - Nà Thâm, thôn Nà Thượng, xã Hòa Bình	2023	4190, ngày 16/12/2022. DT ĐC 201, ngày 25/4/2023 của xã Hòa Bình	3.451	3.395	56	2.556	2.500		56		800			390,000	
4	Đường BTXM Cồn Nà - Lũng Tàu, xã An Sơn	2023	4184, ngày 16/12/2022. DT ĐC 250, ngày 15/6/2023 của xã An Sơn; ĐC 523, ngày 13/11/2023	4.520	4.346	173	3.091	2.918		173		1.350			757,629	
5	Đường BTXM Nà Tền - Nà Pải, xã An Sơn	2023	4151, ngày 15/12/2022. ĐC 1056, ngày 16/3/2023; ĐC 3880, ngày 12/10/2023	4.112	4.112	-	3.000	3.000				1.000				
*	Khởi công mới năm 2024			12.616	12.616	-	-	-	-	-	-	15.438	-		1.352,200	

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/		
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
1	Đường BTXM Bản Pàng - Lũng Hà, xã An Sơn	2024	5457/QĐ-UBND ngày 30/12/2023; ĐC 381/QĐ-UBND ngày 30/01/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	5.458	5.458	-	-	-	-	-	5.458			1.221,354		
2	Mở rộng nền đường, nâng cấp mặt đường BTXM Sào Thông, thôn Bản Mù, xã Tú Xuyên huyện Văn Quan	2024	5455/QĐ-UBND ngày 30/12/2023; ĐC 425/QĐ-UBND ngày 06/02/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	4.339	4.339	-	-	-	-	-	4.146			130,346		
3	Cầu Pò Cuối, đường Phiêng Lầy, xã Trán Ninh	2024	5223/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC 548/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	2.819	2.819	-	-	-	-	-	2.634			0,500		
4	Vốn chưa phân bổ do chi tiết										3.200					
b	Lĩnh vực Thủy lợi			2.744	2.744	-	-	-	-	-	2.519	-	-	-	-	
	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			2.744	2.744	-	-	-	-	-	2.519	-	-	-	-	
1	Mương Pác Tầu, Bản Noóc, xã An Sơn	2024	5224/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 697/QĐ-UBND ngày 06/03/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	963	963	-	-	-	-	-	937					
2	Mương thủy lợi Bản Tằng, Pá Hà, xã Lương Năng	2024	5469/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC QĐ1042/QĐ-UBND ngày 01/04/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	1.781	1.781	-	-	-	-	-	1.582					
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo			15.767	15.618	149	3.799	3.799	-	149	10.457	-	-	1.412,584		
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2023</i>															
1	Cải tạo phòng học điểm trường TH & THCS xã Liên Hội	2022	3551, ngày 6/10/2021; ĐC 2279 ngày 12/7/2022; QT 4439, ngày 31/12/2022	2.136	1.987	149	1.799	1.799		149	188					
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>				-	-	-	-								
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê	2023	4186, ngày 16/12/2022; ĐC 1060, ngày 17/3/2023	3.796	3.796	-	2.000	2.000			1.700			1.084,433		
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			9.835	9.835	-	-	-	-	-	8.569	-	-	328,151		

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/		
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương			Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện						
1	Xây mới phòng hành chính và các phòng chức năng Trường Mầm non Lương Năng	2024	5226/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 667/QĐ-UBND ngày 04/03/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	9.835	9.835	-	-	-	-	-	8.569	-	-	328,151	-	
d	Lĩnh vực Y tế			1.054	1.054	-	-	-	-	-	1.054	-	-	-	-	
*	Khởi công mới năm 2024			1.054	1.054	-	-	-	-	-	1.054	-	-	-	-	
1	Trạm Y tế xã Hòa Bình	2025	5227/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 460/QĐ-UBND ngày 22/02/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	1.054	1.054	-	-	-	-	-	1.054	-	-	-	-	
II.2	Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.			9.677	4.800	4.877	-	-	-	-	1.600	-	-	4,521	-	
	Khởi công mới năm 2024			9.677	4.800	4.877	-	-	-	-	1.600	-	-	4,521	-	
1	Xây dựng Chợ Lương Năng	2024	5228/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 704/QĐ-UBND ngày 08/03/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày	4.931	4.000	931	-	-	-	-	800	-	-	4,521	-	
2	Cải tạo, nâng cấp Chợ Tri Lễ	2024	5229/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 671/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	4.747	800	3.947	-	-	-	-	800	-	-	-	-	
III	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực			35.225	32.744	2.481	15.776	13.295	-	2.481	-	9.458	-	1.232	8.241,216	
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023															
1	Xây dựng 04 phòng bộ môn Trường PTDTBT TH&THCS xã Liên Hội	2022	4540, ngày 07/12/2021; ĐC 2707 ngày 18/8/2022; QT 4385, ngày 30/12/2022	4.032	3.709	323	3.823	3.500	-	323	-	209	-	-	205,655	
2	Cải tạo khu hành chính, xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ	2022	4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày 16/12/2022	8.787	8.447	340	6.065	5.725	-	340	-	1.268	1.232	1.268,000		
*	Dự án chuyển tiếp			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ	2023	4160, ngày 15/12/2022; ĐC 1063 ngày 17/03/2023	5.604	5.288	316	1.316	1.000	-	316	-	2.800	-	2.800,000		

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/	
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
2	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp	2023	4158, ngày 15/12/2022; ĐC 1244 ngày 28/03/2023	6.925	6.423	502	2.072	1.570		502		2.500			1.286,561	
3	Xây dựng Nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hòa Bình	2023	4195, ngày 16/12/2022; ĐC 1172, ngày 22/3/2023	9.877	8.877	1.000	2.500	1.500		1.000		2.681			2.681,000	
IV	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch			300	300	-	-	-	-	-	-	151	-	-	-	
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			-	-	-	-	-	-	-	-					
1	Nâng cấp NVH thôn Phù Huê, xã Trấn Ninh	2024		140	140	-	-	-				70				
2	Nhà văn hóa thôn Khau Ngòa	2024		160	160	-	-	-				81				
B	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG			257.844	212.605	44.446	117.478	106.766	-	10.712	-	74.143	-	2.224	6.123,380	
I	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo			257.844	212.605	44.446	117.478	106.766	-	10.712	-	74.143	-	2.224	6.123,380	
I.1	Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo			142.897	126.335	15.769	55.277	46.377	-	8.900	-	59.864	-	2.224	6.123,380	
a	Lĩnh vực Giao thông			65.225	54.163	10.269	28.058	24.658	-	3.400	-	22.100	-	1.969	3.283,191	
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2023</i>															
1	Đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ. Hạng mục mặt đường từ Km4-Km12	2022	1262 ngày 26/4/2022; ĐC 3135, ngày 13/9/2022	13.147	10.147	3.000	12.000	9.000		3.000		800			714,938	
2	Đường từ thôn Nà Lốc ra cầu treo Tân Thanh, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	2022	2055, ngày 23/6/2022	10.610	10.310	300	8.800	8.500		300		1.500				
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>						-									
1	Cầu Pác Cáp, xã Bình Phúc	2022	4121, ngày 08/12/2022	2.846	2.846	-	900	900		-		1.900				
2	Mở mới nền đường Nà Thòa - Quang Bí, xã An Sơn	2023	4149, ngày 15/12/2022	4.996	4.996	-	3.000	3.000				1.900			467,140	

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/		
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
3	Đường BTXM Phiến Mậu, xã An Sơn - Kho kỹ thuật quân sự, huyện Văn Quan		4787, ngày 28/12/2021	7.506	7.506	-	3.358	3.258		100		4.000			1.637,670	
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			26.120	18.358	6.969	-	-	-	-	-	12.000	-	-	463,443	
1	Đường Đức Thịnh, TT Văn Quan - Khôn Đon, Bình Phúc	2024	5248/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 654/QĐ-UBND ngày 28/02/2024	6.872	6.872	-	-	-				3.000			233,502	
2	Đường BTXM Lũng Cái, xã Tú Xuyên - Lũng Thước, xã Bình Phúc	2024	Dừng đầu tư QĐ 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024													
3	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59 Bàn Giếng - Đèo Cướm, huyện Văn Quan	2024	5453/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC QĐ 845/QĐ-UBND ngày 18/03/2024	6.486	6.486							5.000			229,941	
4	Đường nối từ thôn Đồng Văn, xã Đồng Giáp - thôn Cốc Ca, xã Khánh Khê	2024	BS danh mục QĐ 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	10.000	5.000	5.000						4.000				
4	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162: 07 dự án			2.762		1.969								1.969		
b	Lĩnh vực Thủy lợi			8.550	8.550	-	4.006	4.006	-	-	-	3.800	-	-	594,615	
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>															
1	Đập Vằng Din, xã Tri Lễ	2023	4152, ngày 15/12/2022; ĐC 985, ngày 01/3/2023	3.218	3.218	-	2.000	2.000				1.000			539,174	
2	Trạm bơm Lũng Án, thôn Đèo Luông, xã Tri Lễ	2023	4191, ngày 16/12/2022; ĐC 1027, ngày 09/03/2023	3.575	3.575	-	2.006	2.006				1.300				
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			1.756	1.756	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	55,441	
1	Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bàn Hèo, xã Trấn Ninh	2024	5454/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC 550/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	1.756	1.756	-	-	-				1.500			55,441	
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo			47.648	42.348	5.300	19.513	14.213	-	5.300	-	20.250	-	255	2.145,648	
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>															
1	Xây dựng nhà hành chính Trường Mầm non 2 Tri Lễ	2023	4161, ngày 15/12/2022; ĐC 1037, ngày 10/03/2023	3.885	3.885	-	3.388	3.388				450				

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/		
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:		
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	
2	Nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non Đồng Giáp	2023	4187, ngày 16/12/2022; ĐC 1518 ngày 20/4/2023	5.262	5.262	-	2.300	2.300					2.700				
3	Xây dựng các phòng bộ môn Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan		4159, ngày 15/12/2022	5.117	2.617	2.500	4.500	2.000			2.500		500				
4	Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan		4189, ngày 16/12/2022	6.548	4.048	2.500	5.525	3.025			2.500		850				
5	Cải tạo, nâng cấp phòng học và phòng chức năng Trường mầm non 1 Diềm He, xã Diềm He, huyện Văn Quan		2393/QĐ-UBND ngày 21/6/2023	6.305	6.005	300	3.800	3.500			300		2.250		255	1.519,119	
*	Khởi công mới năm 2024			20.532	20.532	-	-	-	-	-	-	-	13.500	-	-	626,529	
1	Nâng cấp phòng học mầm non tại Phân trường Hà Quảng Hòa Bình	2024	5232/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 458/QĐ-UBND ngày 21/02/2024	2.849	2.849	-	-	-					1.500			100,407	
2	Xây dựng nhà hành chính, phòng học trường Mầm non 2 An Sơn	2024	5233/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 549/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	5.789	5.789	-	-	-					3.500			167,023	
3	Xây dựng phòng hành chính, phòng học, phòng bộ môn, khối phụ trợ Trường PTDTBT THCS Hữu Lễ	2024	5234/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 799/QĐ-UBND ngày 13/03/2024	4.429	4.429	-	-	-					3.500			142,192	
4	Xây dựng phòng bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Bán trú Hữu Lễ	2024	5235/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 703/QĐ-UBND ngày 08/03/2024	7.465	7.465	-	-	-					5.000			216,907	
d	Lĩnh vực Văn hóa xã hội			17.623	17.423	200	3.700	3.500	-		200	-	10.714	-	-	-	
*	Dự án chuyển tiếp				-	-	-										
1	Nhà văn hóa xã Diềm He	2024	2150, ngày 26/5/2023	4.206	4.006	200	3.700	3.500			200		400				
*	Khởi công mới năm 2024			13.417	13.417	-	-	-	-	-	-	-	10.314	-	-	-	
1	Nhà văn hóa xã Thị trấn	2024	4185, ngày 16/12/2022	9.700	9.700	-	-	-					6.814				

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/		
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
2	Nhà văn hóa xã Hòa Bình	2024	5236/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ số 798/QĐ-UBND ngày 13/03/2024	3.717	3.717	-	-	-	-	-	-	3.500				
e	Lĩnh vực Y tế			3.851	3.851	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	99,926	
*	Khởi công mới năm 2024				-	-	-									
1	Trạm Y tế xã Tri Lễ	2024	5237/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 547/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	3.851	3.851	-	-	-				3.000			99,926	
I.2	Tiểu Dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 -2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt			114.947	86.270	28.677	62.201	60.389	-	1.812	-	14.279	-	-	-	
*	Dự án chuyển tiếp															
1	Cầu Pác Lãng, xã Diềm He	2023-2025	2318/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023; 248/QĐ-BQLDA ngày 07/9/2023	20.935	20.000	935	17.789	17.389		400		1.500				
2	Xây dựng các tuyến nhánh từ cầu Đức Hình - QL.279	2023-2025	QĐ phê duyệt Báo cáo NCKT số 4179/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	49.976	33.327	16.649	23.512	23.000		512		2.279				
3	Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan	2023-2025	3146/QĐ-UBND ngày 8/8/2023	14.263	11.953	2.310	10.300	10.000		300		1.000				
4	Nâng cấp cải tạo đường ĐH.58 (Ba Xã - Chợ Bãi)	2023-2025	2957/QĐ-UBND ngày 20/7/2023	14.773	10.990	3.783	10.300	10.000		300		500				
*	Khởi công mới năm 2024			15.000	10.000	5.000	300	-	-	300	-	9.000	-			

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/	
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
3	Xây dựng Trạm bơm Pò Điềm, thôn Nà Lốc, xã Tú Xuyên	2022	3809/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	2.890	1.445	1.445	2.136	1.125	1.011			320		300		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>				-	-	-					-				
1	Xây Trạm bơm Nà Nam, thôn Thanh Đông, xã Tú Xuyên	2023	4192, ngày 16/12/2022; ĐC 1020, ngày 08/3/2023	3.764	1.882	1.882	2.802	1.485	1.317			397		400		
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			2.918	1.459	1.459	-	-	-	-	-	1.206	-	-	-	-
1	Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ	2024	5241/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 669/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	2.918	1.459	1.459	-	-				1.206				
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo			29.193	14.840	14.353	26.096	14.695	10.951	450	-	144	-	2.259	-	-
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2023</i>															
1	Xây dựng 04 phòng học và các phòng chức năng Trường Tiểu học - THCS Diềm He	2022	1971, ngày 17/6/2022	4.417	2.209	2.209	3.755	2.209	1.546					400		
2	Xây dựng phòng giáo dục thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	2022	1930, ngày 07/6/2022; QT 2829, ngày 14/7/2023	2.192	1.096	1.096	1.863	1.096	767					223		
3	Xây dựng các phòng bộ môn Trường Tiểu học Yên Phúc	2022	1970, ngày 17/6/2022; ĐC 3491, ngày 18/10/2022QT 3873, ngày 11/10/2023	2.383	1.142	1.241	2.142	1.142	1.000					186		
4	Xây dựng các phòng bộ môn, phòng họp, phòng nghỉ giáo viên Trường THCS Yên Phúc	2022	1969, ngày 17/6/2022	5.160	2.580	2.580	4.780	2.580	2.200					300		
5	Xây dựng 12 phòng học khối Tiểu học Trường TH&THCS xã Tân Đoàn	2022	3181, ngày 21/9/2021	8.075	4.037	4.037	7.343	3.893	3.000	450		144		550		

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/	
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
6	Xây dựng các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tú Xuyên	2022	3777, ngày 07/11/2022	4.541	2.500	2.041	4.089	2.500	1.589					400		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>						-									
1	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn, phòng phụ trợ Trường PTDTBT Tiểu học Nà Lốc Tú Xuyên	2023	4162, ngày 15/12/2022	2.425	1.276	1.149	2.125	1.276	849					200		
II	Danh mục vốn Ngân sách tỉnh (được bổ sung theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh)			32.083	-	32.083	-	-	-	-	-	-	15.138	-	-	
II.1	Vốn Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí			13.139	-	13.139	-	-	-	-	-	-	3.138	-	-	
a	Lĩnh vực Giao thông			13.139	-	13.139	-	-	-	-	-	-	3.138	-	-	
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			<i>13.139</i>	-	<i>13.139</i>	-	-	-	-	-	-	<i>3.138</i>	-	-	
1	Đường Khun Thẩm, thôn Bàn Hèo, xã Trấn Ninh sang Khun Loóng, thôn Quang Sơn, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng	2024	5451/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC 659/QĐ-UBND, ngày 29/02/2043	5.566	-	5.566	-	-					2.000			
2	Đường Ti Bàn - Cốc Cọt, thôn Bàn Hạ, xã Liên Hội	2024	5456/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC 456/QĐ-UBND, ngày 21/02/2043	7.574	-	7.574	-	-					1.138			
II.2	Vốn thu từ sử dụng đất			18.944	-	18.944	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-	
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo			18.944	-	18.944	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-	
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			<i>18.944</i>	-	<i>18.944</i>	-	-	-	-	-	-	<i>11.000</i>	-	-	
1	Xây dựng phòng hành chính, phòng học tập, phụ trợ Trường Mầm non Trấn Ninh	2024	5244/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 1037/QĐ-UBND ngày 29/03/2024	5.741	-	5.741	-	-					3.000			
2	Xây dựng các phòng chức năng, phòng hành chính, phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Trấn Ninh	2024	5245/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 668/QĐ-UBND ngày 04/03/2024)	3.328	-	3.328	-	-					3.000			
3	Xây dựng phòng hành chính, phụ trợ điểm trường Mầm non Nà Me và Nhà hành chính trường PTDTBT Tiểu học và THCS Liên Hội (điểm trường Nà Me), xã Liên Hội	2024	5246/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 670/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	2.062	-	2.062	-	-					2.000			

TT	Danh mục dự án, công trình	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 12/	
			Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:	
					Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
4	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn Trường Tiểu học và THCS xã Liên Hội	2024	47/QĐ-UBND, ngày 29/12/20	7.814	-	7.814	-	-					3.000			

Biểu số 10.1A

IA NĂM 2024

Đơn vị: triệu đồng

5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Hỗ trợ xây mới nhà ở	UBND các xã	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
			32	UBNDXã Tri Lễ	
			6	UBNDXã Khánh Khê	
			15	UBNDXã Đông Giáp	
			18	UBNDXã Trần Ninh	
			12	UBNDXã Hòa Bình	
			7	UBNDXã Bình Phúc	
			14	UBNDXã Lương Năng	
			3	UBNDXã Tân Đoàn	
			5	UBNDXã Tràng Phái	
			15	UBNDXã An Sơn	
			20	UBNDXã Hữu Lễ	
			4	UBNDXã Tú Xuyên	
			8	UBNDXã Yên Phúc	

/5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
			9	UBNDXã Trảng Cáp	
			6	UBNDThị trấn Văn Quan	
	10,37%				
				-	
	56,11%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
	0,00%	Trình thẩm tra phê duyệt QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
	48,75%			Ban QLCTMTQG xã Hòa Bình	Xã ĐBKk
	56,12%			Ban QLCTMTQG xã An Sơn	Xã ĐBKk
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>

5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
	22,38%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
	3,14%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Thôn ĐBKk.
	0,02%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk.
				Ban QLCTMTQG các xã	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện
					-
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	0,00%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
	0,00%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
					-
	0,00%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk, xã đăng ký XD NTM 2021-
	63,79%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>

5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
	3,83%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	0,00%	Chuẩn bị chi định thầu		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	0,57%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk (Định mức giao vốn tại Quyết định số 04/QĐ-TTg, định mức
	0,00%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk (Định mức giao vốn tại Quyết định số 04/QĐ-TTg, định mức 800tr/chợ CT,NC)
	87,13%				
	98,40%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
	100,00%	Trình thẩm tra QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Cm tiết dươ ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở
	100,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk

/5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
	51,46%	Đang thi công tầng 3		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	100,00%	Đã thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
					<i>Giao xã thực hiện theo cơ chế đặc thù</i>
	0,00%			Ban QLCTMTQG xã Trăn Ninh	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)
	0,00%			Ban QLCTMTQG xã Trăn Ninh	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh).
	8,26%				
	8,26%				
	10,23%			-	
	89,37%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	Đang GPMB		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	24,59%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK

/5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
	40,94%	Đang thi công móng		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	7,78%	Đang Phát hành HSMT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đường kết nối
				Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Tạm dừng chưa giao vốn đợt 01</i>
	4,60%	Đang Phát hành HSMT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
					Bổ sung danh mục thực hiện
				Ban QLCTMTQG các xã	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
	53,92%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	3,70%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK

5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
	0,00%	Không thực hiện		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	67,52%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở
	4,64%				<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	6,69%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	4,77%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	4,06%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	4,34%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	0,00%	Chưa phù hợp QH		Ban QLDA ĐTXD huyện	Chưa có NVH

/5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
	0,00%	Đang lập HSMT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
	3,33%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
					Danh mục theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 15/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
	0,00%	đang thi công dầm (đã thi công 4 phiên dầm), mô cầu đang thi công thân mố, trụ cầu đang thi công thân trụ cầu		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	Công tác lựa chọn nhà thầu: đã lựa chọn xong nhà thầu. Hàng mục cầu chuẩn bị thi công đúc dầm cầu		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	đang thực hiện điều chỉnh tuyến theo mong muốn người dân		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	0,00%	Công trình hiện đang thi công tuyến số 2 nằm trên trục đường ĐH. 58 đoạn Lùm Thùm. Hiện đang đã thi công xong phần kê và đang thi công công hộp		Ban QLDA ĐTXD huyện	
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>

/5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Tạm dừng chi trả.</i>
				-	
	14,27%				
	22,99%				
	100,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
	13,14%				<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	14,63%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Trong KH NTN của tỉnh</i>
	15,82%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Trong KH NTN của tỉnh</i>
	8,96%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Trong KH NTN của tỉnh</i>
				Ban QLCTMTQG các xã	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
				-	

/5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiền độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	0,00%	Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Củng cố tiêu chí NTM
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở
	0,00%			Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024

/5/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
		Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã DBKK (Trong KH NTM của tỉnh)
		Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã DBKK (Trong KH NTM của tỉnh)
					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
		Chuẩn bị phát hành HSMT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã DBKK (Trong KH NTM của tỉnh)
		Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã DBKK (Trong KH NTM của tỉnh)
		Đang LCNT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã DBKK (Trong KH NTM của tỉnh)

15/2024					
Ngân sách huyện đối ứng	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Đang trình thẩm tra		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK (Trong KH NTM của tỉnh)

UBND HUYỆN VĂN QUAN**BIỂU PHÂN**

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng
TỔNG CỘNG		
1	Cải tạo, nâng cấp đường vào Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	Xã Khánh Khê
2	Xây dựng kiốt chợ trung tâm thị trấn Văn Quan	Thị trấn Văn Quan
3	Xây dựng 04 phòng học điểm trường mầm non xã Điềm He, huyện Văn Quan	Xã Điềm He
4	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng, 08 phòng học điểm trường Tiểu học xã Điềm He, huyện Văn Quan	Xã Điềm He
5	Đôi ứng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn)	
Lĩnh vực: Y tế		
	Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Quan	TTVQ, Xã Tràng Các, xã Khánh Khê

**PHÂN BỐ CHI TIẾT NGUỒN VỐN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG
BỔ SUNG CHO CÁC DỰ ÁN CỦA HUYỆN TRONG NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư, điều chỉnh TMĐT lần		Lũy kế vốn đã bố trí đến 14/03/2024	Kinh phí phân bổ
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
		12.872	7.321	3.104
2023-2024	QĐ 4183/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 984/QĐ-UBND ngày 01/3/2023	1.433	1.000	1.000
2024	TMĐT dự kiến	5.000	856	1.000
2021	QT 3436/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	4.215,189	3.725,085	164
2021	QT 304/QĐ-UBND ngày 25/01/2022	2.223,917	1.740,000	158
		8.500	7.500	782
2022-2023	591/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn; QĐ 1851/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện Văn Quan	8.500	7.500	782

Bảng chữ: hai tỷ đồng ./.

1 NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
191,331	6,16%			
	0,00%	Đang thực hiện GPMB	Ban QLDA ĐTXD huyện	PB lần 1
	0,00%	Đã thông qua phương án đang thiết kế chi tiết	Ban QLDA ĐTXD huyện	PB lần 1
33,331	20,32%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	PB lần 2
158,000	100,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	PB lần 2
-	0,00%			
		Đã thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	PB lần 2

UBND HUYỆN VĂN QUAN**CHI TIẾT I**

TT	Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế (Km)	Quy mô (cấp)	Tổng mức đầu tư
	TỔNG CỘNG				5.602
I	Công trình Năm 2021				1.044
1	Đường Bản Thí - Khau Thán, xã Tràng Sơn (giai đoạn II)	Xã An Sơn	1,1	B	1.044
II	Công trình Năm 2023				4.558
1	Đường Nà Chuông - Khòn Vả - Khum Mẩn, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan	xã Tri Lễ	2	MĐ BTXM cấp B	2.196
2	Đường Bản Thí Khau Thán, xã An Sơn, huyện Văn Quan (Đoạn Km0-Km+400)	xã An Sơn	0,4	MĐ BTXM cấp B	417
3	Đường Nà Mìn - Nà Luông, xã An Sơn, huyện Văn Quan	xã An Sơn	1,8	MĐ BTXM cấp B	1.945

KINH PHÍ PHÂN BỐ CHO CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2021, NĂM 2023 THUỘC ĐỀ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày

Cơ cấu nguồn vốn						Giá trị hoàn thành	
Nhà nước hỗ trợ					Huy động khác (không thuộc NSNN)	31/12/20	
Tổng số	Xi măng	Cát, đá	Thi công	Chi phí khác		Tổng số	Xi măng
5.171	1.744	2.397	839	191	431	5.171	1.744
960	292	430	197	41	84	960	292
960	292	430	197	41	84	960	292
4.211	1.452	1.967	642	150	347	4.211	1.452
2.030	692	960	306	72	166	2.030	692
385	138	173	61	14	32	385	138
1.796	622	834	275	64	149	1.796	622

(Bảng chữ: một tỷ bốn trăm tám r

N PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(/5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

th tính đến 23	Tổng kinh phí đã phân bổ đến 31/12/2023			Tổng kinh phí còn nợ tính đến 31/12/2023			Kinh phí bổ sung		
	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi măng	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi măng	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi Măng
	3.427	3.182	292	2.890	1.989	1.452	537	1.481	1.160
	668	922	292	630	38		38	30	
	668	922	292	630	38		38	30	
	2.759	2.260		2.260	1.951	1.452	499	1.451	1.160
	1.338	1.030		1.030	1.000	692	308	500	400
	247	200		200	185	138	47	185	138
	1.174	1.030		1.030	766	622	144	766	622

mười một triệu đồng) ./.

Đơn vị tính: triệu đồng

đợt này	Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024	Tỷ lệ	Tỷ lệ thanh toán nợ đến nay (%)	Ghi chú
Cát, đá, thi công, chi khác				
321	1.453,505	98,1%		
30	30,000	100,0%		
30	30,000	100,0%	99,19%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn
291	1.423,505	98,1%		
100	500,000	100,0%	75,36%	Chủ đầu tư: UBND xã Tri Lễ
47	180,108	97,4%	100,03%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn
144	743,397	97,0%	100,00%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn

UBND HUYỆN VĂN QUAN

KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU HẠ TẦNG CƠ SỞ CÁC

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND

TT	Danh mục dự án dự kiến bố trí đầu tư	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư hoặc Quyết toán		Lũy kế vốn bố trí đến 31/10/2023		Kế hoạch vốn NSNN năm 2024
					Số quyết định	TMĐT (hoặc QT)	Tổng cộng	Trong đó vốn hỗ trợ mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo	
TỔNG CỘNG									
I	Đối ứng các Chương trình MTQG					63.233	44.457	640	6.144
1	Hỗ trợ đối ứng Nội dung số 02 (Hỗ trợ nhà ở), thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTSMN năm 2024	Huyện Văn Quan		2024		6.973			698
-	UBND xã Tri Lễ								128
-	UBND xã Khánh Khê								24
-	UBND xã Đồng Giáp								60
-	UBND xã Trấn Ninh								72
-	UBND xã Hòa Bình								48
-	UBND xã Bình Phúc								28
-	UBND xã Lương Năng								58
-	UBND xã Tân Đoàn								12
-	UBND xã Tràng Phái								20
-	UBND xã An Sơn								60
-	UBND xã Hữu Lễ								80
-	UBND xã Tú Xuyên								16
-	UBND Xã Yên Phúc								32
-	UBND xã Tràng Các								36
-	UBND Thị trấn Văn Quan								24
2	Cải tạo khu hành chính, xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	Cải tạo, nâng cấp	2022-2023	4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày 16/12/2022	8.787	6.065	340	1.232

3	Cải tạo, nâng cấp phòng học và phòng chức năng Trường mầm non 1 Điem He, xã Điem He, huyện Văn Quan	Xã Điem He	Cải tạo, nâng cấp	2023	2393/QĐ-UBND ngày 21/6/2023	6.305	3.800	300	255
4	Đường liên thôn Bản Lái - Nà Bung, xã Điem He	Xã Điem He	Cải tạo, nâng cấp	2022-2023	4073/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	5.482	3.557	0	1.000
5	Xây dựng Trạm bơm Pò Điem, thôn Nà Lốc, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2022-2023	3809/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	2.890	2.136	0	300
6	Xây Trạm bơm Nà Nam, thôn Thanh Đông, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2023	4192, ngày 16/12/2022; ĐC 1020, ngày 08/3/2023	3.764	2.802	0	400
7	Xây dựng 04 phòng học và các phòng chức năng Trường Tiểu học - THCS Điem He	Xã Điem He		2022-2023	1971, ngày 17/6/2022	4.417	3.755	0	400
8	Xây dựng phòng giáo dục thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1930, ngày 07/6/2022; QT 2829, ngày 17/7/2023	2.086	1.863	0	223
9	Xây dựng các phòng bộ môn Trường Tiểu học Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1970, ngày 17/6/2022; QT 3873, ngày 11/10/2023	2.327	2.142	0	186
10	Xây dựng các phòng bộ môn, phòng họp, phòng nghỉ giáo viên Trường THCS Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1969, ngày 17/6/2022	5.160	4.780	0	300
11	Xây dựng 12 phòng học khối Tiểu học Trường TH&THCS xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022-2023	3181, ngày 21/9/2021	8.075	7.343	0	550
12	Xây dựng các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2022-2023	3777, ngày 07/11/2022	4.541	4.089	0	400

13	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn, phòng phụ trợ Trường PTDTBT Tiểu học Nà Lốc Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2023	4162, ngày 15/12/2022	2.425	2.125	0	200
II	Hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025; Danh mục thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025	HVQ		2024		13.165	4.148	2.822	7.000
a)	<i>Thanh toán khối lượng Đề án 162 đối với dự án hoàn thành đến 31/12/2023</i>					5.213	4.148	2.822	1.065,0
7.1	Đường GTNT thôn Pác Làng, xã Diềm He. Nhánh Pác Luống	Xã Diềm He		2022	QT 296, ngày 23/11/2022	897	618	400	279,0
7.2	Đường Cốc Cam, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn		2022	QT 204, ngày 30/12/2022	786	677	473	109,0
7.3	Đường trục thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022	QT 13, ngày 16/01/2023	244	210	153	34,0
7.4	Đường GTNT thôn Khòn Sày, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022	QT 12, ngày 16/01/2023	717	707	520	10,0
7.5	Đường GTNT thôn Đoàn Kết, xã Trảng Phái, huyện Văn Quan (Nhánh Lùng Hù)	Xã Trảng Phái		2022	QT 800, ngày 28/12/2022	638	568	400	70,0
7.6	Đường GTNT thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan	Xã Yên Phúc		2022	QT 104, ngày 10/02/2023	696	547	360	149,0
7.7	Đường Nà Dùm, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh		2022	QT 223, ngày 27/12/2022	384	349	255	35,0
7.8	Đường Moong thôn Tây B, xã Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2023	QĐ 312, ngày 14/4/2023	851	472	261	379,0
b)	<i>Hỗ trợ dự án triển khai mới năm 2024: Danh mục dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025</i>					7.952	0	0	5.935
*	<i>Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và MN năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162</i>					1.196	0	0	818
7.1	Đường Pò diềm, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150

7.2	Đường Pá Luồng- Nhà Tám, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150
7.3	Đường GTNT thôn Phai Xá, thôn Bản Nóc, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150
7.4	Đường Lộc Mạ, thôn Bản Nóc, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150
7.5	Đường Tỷ Lườn, thôn Thanh Sơn, xã Khánh Khê	Xã Khánh Khê	Đường cấp B	2024		356			218
*	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162					2.762	0	0	1.969
7.1	Đường Phja Thịnh - Hăm Căng, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn	Đường cấp C	2024		147			107
7.2	Đường Khun Xá, thôn Bản Thượng, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp B	2024		361			220
7.3	Đường Phiêng Phúc, thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp C	2024		310			220
7.4	Đường Phai Cày - Vàng Mươi, thôn Nà Me, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp C	2024		520			385
7.5	Đường Nà Thắm, thôn Bản Lái, xã Diềm He	Xã Diềm He	Đường cấp C	2024		195			145
7.6	Đường Khun Trà, thôn Thống Nhất, xã Diềm He	Xã Diềm He	Đường cấp B	2024		650			450
7.7	Đường Khun Khinh - Khun Nhù, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên	Đường cấp C	2024		579			442
*	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã nông thôn mới thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162					3.994	0	0	3.148
7.1	Đường Khau Khoang, thôn Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp B	2024		1.083			863
7.2	Đường Cốc Sâu, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp B	2024		1.780			1.480

7.3	Đường Khun Túng, thôn Khau Ngòi, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp C	2024		416			300
7.4	Đường Nà Luộc, thôn Khau Ngòi, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp C	2024		360			260
7.5	Đường Nà Khuê, thôn Bản Hèo, xã Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp B	2024		355			245
III	Dự án triển khai mới năm 2024					5.000	0	0	856
1	Xây dựng Kiốt chợ trung tâm thị trấn Văn Quan	TTVQ	02 dãy kiốt	2024		5.000			856

(Mười bốn tỷ đồng)

Biểu số 11

HUYỆN NGHÈO NĂM 2024

(huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024	Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
2.803,578	20,03%				
			Hỗ trợ xây mới nhà ở	UBND các xã	Đối ứng công trình thuộc DA1_CTMTQG DTTS&MN
			32	UBND xã Tri Lễ	
			6	UBND xã Khánh Khê	
			15	UBND xã Đồng Giáp	
			18	UBND xã Trần Ninh	
			12	UBND xã Hòa Bình	
			7	UBND xã Bình Phúc	
			14	UBND xã Lương Năng	
			3	UBND xã Tân Đoàn	
			5	UBND xã Tràng Phái	
			15	UBND xã An Sơn	
			20	UBND xã Hữu Lễ	
			4	UBND xã Tú Xuyên	
			8	UBND Xã Yên Phúc	
			9	UBND xã Tràng Các	
			6	UBND Thị trấn Văn Quan	
563,774	45,76%			Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc DA5_CTMTQG DTTS&MN

				Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG GNBV
1.000,000	100,00%			Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
303,960	75,99%			Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
223,000	100,00%			Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
136,457	73,36%			Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM

				Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
				UBND xã Diêm He	
108,9	99,91%			UBND xã An Sơn	
				UBND xã Tân Đoàn	
				UBND xã Tân Đoàn	
				UBND xã Trảng Phái	
120,7	80,98%			UBND xã Yên Phúc	
				UBND xã Trần Ninh	
346,8	91,51%			UBND xã Yên Phúc	Hoàn thành
					Đổi ứng CT MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS &MN
				BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng

				BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã Khánh Khê	ND đóng góp 138 triệu đồng
					<i>Đổi ứng CT MTQG GNBV</i>
				BQL CTMQG xã Tân Đoàn	ND đóng góp 40 triệu đồng
				BQL CTMQG xã Liên Hội	ND đóng góp 141 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã Liên Hội	ND đóng góp 90 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã Liên Hội	ND đóng góp 135 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã Diềm He	ND đóng góp 50 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã Diềm He	ND đóng góp 200 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã Tú Xuyên	ND đóng góp 155 triệu đồng
					<i>Đổi ứng CT MTQG XDNTM</i>
				BQL CTMTQG xã Trần Ninh	Nguồn vốn khác xã hội hóa. Thực hiện theo cơ chế đặc thù các CTMTQG
				BQL CTMTQG xã Trần Ninh	Nguồn vốn khác xã hội hóa. Thực hiện theo cơ chế đặc thù các CTMTQG

				BQL CTMTQG xã Trấn Ninh	ND đóng góp 117 triệu đồng.
				BQL CTMTQG xã Trấn Ninh	ND đóng góp 100 triệu đồng
				BQL CTMTQG xã Trấn Ninh	ND đóng góp 110 triệu đồng
				Ban QLDA ĐTXD huyện	Lồng ghép nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện

UBND HUYỆN VĂN QUAN

STT	Nội dung
TỔNG CỘNG	
III	Sự nghiệp Thủy lợi
1	Sửa chữa, nâng cấp đập Còn Tạng, xã Tràng Phái
2	Sửa chữa, nâng cấp mương Ba Xã, xã Tân Đoàn
3	Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc
4	Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm điện Khòn Chu, xã Diềm He
5	Hỗ trợ vật liệu RQĐX
6	BS danh mục theo QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/03/2024
-	<i>Sửa chữa, nâng cấp mương Lùng Pá - Khòn Pá - (Giai đoạn 2), xã Tân Đoàn</i>
IV	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
1	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
V	Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa
1	Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Làng, xã Trấn Ninh
2	Nâng cấp Trạm bơm điện Nà Háy, xã Bình Phúc
3	Điều chỉnh tăng danh mục, kế hoạch vốn (QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/03/2024)
-	<i>Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Nhừ - (Giai đoạn 1), xã An Sơn</i>
-	Nâng cấp trạm bơm điện Tạng Máy - (Giai đoạn 1), TT. Văn Quan
VI	Sự nghiệp Giao thông
I	Sửa chữa TX đường huyện (Tổng cộng 150,6km)
1.1	ĐH.50 (Đường Diềm He - Nà Lược), huyện Văn Quan (Dài 14,3km)
1.2	ĐH.51 (Đường Bó Kheo - Bản Nhang), huyện Văn Quan (Dài 9,3km)
1.3	ĐH.52 (Đường Bản Làn-Tràng Các), huyện Văn Quan (Dài 12,5km)
1.4	ĐH. 53 (Đường Lũng Pa-Pác Kéo-thị trấn), huyện Văn Quan (Dài 17,7km)
1.5	ĐH.54 (Đường Khòn Khê - Tân Đoàn), huyện Văn Quan (Dài 15,0km)

1.6	ĐH.55 (Đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ), huyện Văn Quan (Dài 27,5km)
1.7	ĐH.56 (Đường Hòa Bình - Liên Hội), huyện Văn Quan (Dài 8,5km)
1.8	ĐH.57 Đường Tú Xuyên - Hòa Bình - Hồng Thái (huyện Bình Gia) (Dài 12,0km)
1.9	ĐH.58 (Đường Ba Xã - Chợ Bãi), huyện Văn Quan (Dài 9,6km)
1.10	ĐH.59(Đường Bản Giềng - Đèo Cướm), huyện Văn Quan (Dài 12,2km)
1.11	ĐH.59A (Đường Khánh Khê - Đổng giáp), huyện Văn Quan (Dài 12km)
2	Sửa chữa TX đường nội thị (Tổng cộng 7,0km)
2.1	Nhánh I (Dài 1,35km)
2.2	Nhánh II (Dài 0,4km)
2.3	Nhánh III (Dài 0,3km)
2.4	Nhánh IV (Dài 0,4km)
2.5	Đường vào Chợ Đức Tâm (Dài 0,1km)
2.6	Đường vào UBND huyện (Dài 0,1km)
2.7	Đường Lùng Cà (Dài 2,0km)
2.8	Đường vào khu xử lý rác (Dài 1,5km)
2.9	Đường Bản Coóng - Cầu Đức Hình (Dài 0,85km)
3	Sửa chữa cầu
*	Cầu treo
3.1	Cầu Nà Áng, thị trấn Văn Quan
3.2	Cầu Nà Súng, xã Điềm He
*	Cầu dàn thép
3.1	Cầu Kéo Háy, xã Tú Xuyên (21m)
3.1	Cầu Đức Thịnh, thị trấn Văn Quan
3.2	Cầu Tân Sơn, thị trấn Văn Quan
*	Cầu BTCT
3.1	Cầu Bản Mù, xã Tú Xuyên (16m)
3.1	Cầu Pa Ta, xã Hữu Lễ
3.2	Cầu Háng Cáu - Khuổi Lòong, xã Tú Xuyên
3.3	Cầu Nà Sáng, thị trấn Văn Quan
3.4	Cầu Bản Châu, xã Lương Năng
3.5	Cầu Văn An - Nhạc Kỳ, xã Điềm He
VII	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính
1	Thanh toán khối lượng
1.1	Sửa chữa, nâng cấp đèn đường thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (giai đoạn IV)
1.2	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đoạn từ đầu cầu Đức Hình đến phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2	Thực hiện năm 2024
2.1	Trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị
2.2	Cắt tỉa trồng mới và thay thế cây cảnh thị trấn Văn Quan
2.3	Chi phí thấp sáng đèn đường

2.4	Sửa chữa thường xuyên hệ thống chiếu sáng Thị trấn Văn Quan
2.5	Sửa chữa công trào, đèn, hoa, biên trang trí đường phố thị trấn Văn Quan
2.6	Sửa chữa hệ thống thoát nước đường nội thị (Nhánh II đường Trần Phú), hồ ga thoát nước tại Km28+680 Đường Ngô Gia Tự, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan
2.7	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
2.8	Sửa chữa hệ thống thoát nước đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
VIII	Sự nghiệp Kinh tế khác
1	Thanh toán khối lượng
1.1	Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường ĐH 58 (Đường Ba Xã - Chợ Bãi)
1.2	ĐH.51 đường Bó Kheo – Bản Nhang, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa lề đường và rãnh thoát nước
1.3	ĐH.59 đường Bản Giềng – Đèo Cước, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa lề và rãnh thoát nước
1.4	Quy hoạch chi tiết thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
2	Thực hiện năm 2024
2.1	Hỗ trợ ống cống tròn các loại
2.2	Hỗ trợ sắt thép làm mặt cầu, cống bản trên đường GTNT
2.3	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Đường Bản Hèo - Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan (Đoạn Km0-Km1+400)
2.4	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐH,58 (đường Ba Xã - Chợ Bãi), huyện Văn Quan. Đoạn Km0-Km1+100
2.5	Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan

BIỂU 06_CHI TIẾT GIAO DANH MỤC VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 202
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư dự kiến	Lũy kế vốn bố trí đến 15/11/2023	Kế hoạch vốn giao năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/5/2024
	32.286	10.389	19.714	1.776,760
	2.803	739	2.020	97,221
3646/QĐ-UBND ngày 18/9/2023	973	739	190	
ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	760		450	
ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	450		350	
ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	370		300	
	250		250	97,221
			480	
			480	
	1.623	-	1.803	-
	1.623		1.803	
	-	-	676	-
			676	
			300	
			376	
	4.865	-	4.865	-
	4.217	-	4.217	-
	400		400	
	260		260	
	350		350	
	496		496	
	420		420	

	770		770	
	238		238	
	336		336	
	269		269	
	342		342	
	336		336	
	196		196	-
	38		38	
	11		11	
	8		8	
	11		11	
	3		3	
	3		3	
	56		56	
	42		42	
	24		24	
	452	-	452	-
	50		50	
	50		50	
			-	
			-	
	37		37	
	62		62	
			-	
			-	
	20		20	
	42		42	
	72		72	
	20		20	
	99		99	
	8.275	2.469	4.500	-
	4.775	2.469	1.700	-
QĐ 2890, ngày 18/7/2023	2.171	1.969	200	
QĐ 4112, ngày 25/10/2023	2.604	500	1.500	
	3.500	-	2.800	-
	200		200	
	400		400	
	300		300	

	200		200	
	400		400	
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024				
	2.000		800	
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	600		500	
	14.720	7.181	5.850	1.679,539
	10.520	7.181	2.716	729,539
QĐ 1254, ngày 22/4/2022; ĐC số 1598, ngày 27/10/2022; QT 1061, ngày 17/3/2023	4.883	4.621	262	
QĐ 2286, ngày 31/5/2023	1.884	1.030	854	629,539
QĐ 2326, ngày 12/6/2023; ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	2.154	1.030	1.100	100,000
	1.600	500	500	
	4.200	-	3.134	950,000
	300		300	
	200		200	
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024				
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	2.200		1.134	
	1.500		1.500	950,000

Biểu số 06

24

DVT: Triệu đồng

Tiến độ thực hiện	Chủ đầu tư	Ghi chú
9,01%		
4,81%	Phòng NN&PTNT	
38,89%		
	Phòng NN&PTNT	
	Phòng NN&PTNT	
		Giảm danh mục QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
		Giảm danh mục QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
	Phòng KT&HT	
	<i>Phòng KT&HT</i>	

	<i>Phòng KT&HT</i>	
	<i>Phòng KT&HT</i>	
		đã tính KL trong duy tu đường
		đã tính KL trong duy tu đường
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	

	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
28,71%		
26,86%		
	Phòng KT&HT	
73,72%	Phòng KT&HT	
9,09%	Phòng KT&HT	Dự kiến vốn bảo trì 2024 giao 1.000 trđ
	Phòng KT&HT	
30,31%		
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
63,33%	Phòng KT&HT	Trong đó: Thanh toán nợ năm 2023: 950trđ

