

Phụ lục 01

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 1787 /BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên nguồn vốn	KH vốn	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	231.196,121	78.598,473	34,00%	
A	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2024	177.135	65.009,330	36,70%	
1	CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ - CÓ CĐT LÀ BQL CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ	1.281	1.281,000	100,00%	
-	Hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	1.281	1.281,000	100,00%	QT NS tỉnh
2	VỐN NS ĐỊA PHƯƠNG	41.320	14.018,693	33,93%	
-	Cấp huyện quản lý (NQ16)	9.963	7.176,218	72,03%	
-	Vốn Thu Sử dụng đất	4.728	2.739,321	57,94%	
-	Vốn GTNT giai đoạn 2021-2025 (QĐ 455/QĐ-UBND)-phan bổ cho các công trình 2021, 2023	1.481	1.480,525	99,97%	
-	Vốn Tăng thu, TKC năm 2023 chuyển nguồn sang 2024 (QĐ 840/QĐ-UBND)	3.104	326,865	10,53%	
-	NST giao bổ sung Tăng thu, TKC năm 2024 (QĐ 1008/QĐ-UBND tỉnh)	6.906		0,00%	
-	Vốn NS tính đối ứng các chương trình MTQG xây dựng NTM	15.138	2.295,764	15,17%	
3	VỐN NSTW	134.534	49.709,637	36,95%	
-	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	54.940	20.806,241	37,87%	
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	74.143	24.311,863	32,79%	
-	Chương trình MTQG xây dựng NTM	5.451	4.591,533	84,23%	
B	VỐN CT MTQG CHUYỂN NGUỒN	54.061,121	13.589,143	25,14%	
1	Vốn chuyển nguồn năm 2022 sang 2024	1.146,948	-		
-	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	1.146,888			
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	0,060			
2	Vốn chuyển nguồn năm 2023 sang 2024	52.748,691	13.423,661	25,45%	
-	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	5.419,537	447,196	8,25%	
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	47.329,154	12.976,465	27,42%	
3	Vốn NST đối ứng CT MTQG xây dựng NTM	165,482	165,482	100,00%	

BIỂU 01: DANH MỤC

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	VỐN NGÂN SÁCH TW		
I	CTMT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTTS VÀ MIỀN NÚI (Theo QĐ 2484/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện VQ)		
1	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022
2	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Khánh Khê - Đồng Giáp	Xã Khánh Khê, xã Đồng Giáp	2022
3	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Trần Ninh và xã Liên Hội	Xã Trần Ninh	2022
8	Mở mới đường Khun Lâu - Đoàn Kết xã An Sơn	Xã An Sơn	2022
18	Xây mới nhà văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Khánh Khê	Xã Khánh Khê	2022
II	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (Theo QĐ 2484/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện VQ)		
9	Đường BTXM đoạn nối tiếp đường BTXM cũ đến xóm Lũng Thước, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022

DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 c

Quyết định điều chỉnh TMĐT lần cuối (hoặc Quyết toán)		Lũy kế khối lượng hoàn thành	Tổng kế hoạch vốn NSNN đến thời điểm báo cáo	Kế hoạch năm 2022
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT, QT			
5	6	7	8	9
	11.390,704	5.372,644	14.082,900	12.998,000
	9.600	4.278,66	11.922,90	11.498,00
QĐ số: 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022	1.993	5,15	1.992,90	1.898,00
QĐ số: 3729 /QĐ-UBND ngày 03/11/ 2022	2.541	827,49	3.360,00	3.200,00
QĐ số: 3868 /QĐ-UBND ngày 16/11/ 2022	1.716	420,70	3.360,00	3.200,00
QĐ 4923/QĐ-UBND ngày 29/12/2021	3.150	2.825,36	3.000,00	3.000,00
	200	199,97	210,00	200,00
	1.791	1.093,98	2.160,000	1.500,000
QT 1787 ngày 28/4/2023	1.791	1.093,98	2.160,000	1.500,000

CH VỐN NSNN NĂM 2022 SANG NĂM 2024 (vốn đầu tư phát triển)
 của UBND huyện Văn Quan)

Kế hoạch năm 2022 đã thanh toán	Kế hoạch năm 2022 sau Chuyển nguồn năm 2023		Kế hoạch chuyển nguồn năm 2022 sang 2024		Tiến độ thực hiện
	Vốn CN	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	Vốn CN	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	
11	13=				
5.372,644	7.625,356	6.140,867	1.146,948		
4.278,66	7.219,338	6.072,450	1.146,888		
5,15	1.892,855	1.815,962	76,893		Thi công xong
827,49	2.372,510	1.942,893	429,617		Thi công xong
420,70	2.779,300	2.236,892	542,408		Thi công xong
2.825,36	174,645	76,703	97,942		Đang GPMB đoạn vướng tuyến thi công
199,97	0,028		0,028		Hoàn thành
1.093,982	406,018	68,417	0,060		
1.093,982	68,477	68,417	0,060		Quyết toán

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú	Chủ đầu tư
	<i>14</i>
	Ban QLDA ĐTXD huyện
	Ban QLDA ĐTXD huyện
	Ban QLDA ĐTXD huyện
	Ban QLDA ĐTXD huyện
	UBND Xã Khánh Khê
	Ban QLDA ĐTXD huyện

Biểu 4a.1 _ CHI TIẾT KẾ HOẠCH

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT
	TỔNG CỘNG		
A	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI		
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt		
I.1	Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở		2023
	Dự tại NS huyện	Dự tại NS huyện	
II	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		
II.1	Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn		
a	Lĩnh vực Giao thông		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		
1	Mở mới đường Khun Lầu - Đoàn Kết xã An Sơn	Xã An Sơn	2022-2023
2	Đường xã Bản Bang, xã Tri Lễ - Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan	Xã Tri Lễ - Xã Lương Năng	2022-2023
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>		
1	Đường Khòn Hẩu - Lũng Lịu, xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2023

2	Cầu Khau Sla, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2023
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		
1	Nhà hành chính trường TH&THCS xã Tràng Các	Xã Tràng Các	2022-2023
2	Cải tạo Trụ sở xã Chu Túc (cũ) thành khu hành chính và xây dựng các phòng bộ môn Trường TH&THCS 3 An Sơn	Xã An Sơn	2022-2023
3	Cải tạo phòng học Điểm Trường TH&THCS xã Liên Hội, huyện Văn Quan		
III	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực		
III.1	Tiểu dự án 01: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS		
b	Khởi công mới năm 2023		
1	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp	Xã Đồng Giáp	2023
B	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG		
I	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo		
I.1	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo		
a	Lĩnh vực Giao thông		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		
1	Đường Nà Lộc - Nà Keo, xã Lương Năng. Hạng mục: xây dựng mặt đường	Xã Lương Năng	2022-2023
2	Đường Bản Bác – Hà Quảng – Lũng Rằng, xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2022-2023

3	Đường Pá Tuồng - Phai Lừa, xã Đồng Giáp	Xã Đồng Giáp	2022-2023
4	Đường từ thôn Nà Lốc ra cầu treo Tân Thanh, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên - TTVQ	2022-2023
5	Đổ BTXM trục thôn Tầm Đông, thôn Bản Thượng, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2022-2023
6	Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2022-2023
7	Đường BTXM Phiền Mậu, xã An Sơn - Kho kỹ thuật quân sự, huyện Văn Quan	Xã An Sơn	2023
b	Lĩnh vực Thủy lợi		
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>		
1	Đập Văng Dìn, xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2023
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo		
*	<i>Dự án hoàn thành</i>		
1	Nâng cấp trường Tiểu Học xã Lương Năng	Xã Lương Năng	2022
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		
1	Xây dựng nhà hành chính và các phòng chức năng Trường TH&THCS xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2022-2023
2	Xây dựng khu hành chính và các phòng chức năng Trường THCS xã Lương Năng	Xã Lương Năng	2022-2023
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>		

1	Nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non Đồng Giáp	Xã Đồng Giáp	2023
d	Lĩnh vực Văn hóa xã hội		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		
1	Nhà Văn Hóa xã Lương Năng	Xã Lương Năng	2022-2023
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>		
1	Nhà văn hóa xã Tràng Các	Xã Tràng Các	2023
I.2	Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 -2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt		2023
1	Nâng cấp cải tạo đường ĐH.58 (Ba Xã -Chợ Bãi)	Xã Tràng Phái, Yên Phúc, Bình Phúc	2023-2025
2	Cầu Pác Làng, xã Diềm He	xã Diềm He	2023-2025
3	Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 – Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan	Thị trấn Văn Quan	2023-2025
4	Xây dựng các tuyến nhánh từ cầu Đức Hình - QL.279	TT. Văn Quan	2023-2025

CH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND 1

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ				Kế hoạch vốn đã t	
Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng cộng	Ngân sách Trung ương
		Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác		
	253.027	220.193	32.833	51.182	47.000
	65.154	61.377	3.776	10.156	9.000
	33.704	30.640	3.064	-	-
QĐ số 265/QĐ-UBND ngày 06/2/2023	33.704	30.640	3.064	-	
	24.631	23.918	712	10.156	9.000
	24.631	23.918	712	10.156	9.000
	17.271	16.854	416	4.560	4.000
QĐ 4923 ngày 29/12/2021; ĐC 3465 ngày 13/10/2022; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	5.303	5.050	253	3.300	3.000
QĐ 4920, ngày 29/12/2021	3.532	3.368	164	1.260	1.000
	-				
QĐ 4150/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1057/QĐ-UBND ngày 16/3/2023	7.557	7.557		-	

QĐ 4157/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 983/QĐ-UBND ngày 01/3/2023; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	879	879		-	
	7.360	7.064	296	5.596	5.000
				-	
3553, ngày 6/10/2021; ĐC 4689 ngày 20/12/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	3.553	3.417	136	3.286	3.000
QĐ 4465, ngày 30/11/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	3.807	3.647	160	2.310	2.000
	6.819	6.819	-	-	-
	6.819	6.819	-	-	-
	-				
QĐ 4158/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1244/QĐ-UBND ngày 28/3/2023	6.819	6.819			
	187.873	158.816	29.057	41.026	38.000
	187.873	158.816	29.057	41.026	38.000
	73.672	72.546	1.126	41.026	38.000
	32.217	31.462	755	24.415	22.500
4033, ngày 16/11/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	6.230	6.060	170	5.390	5.000
4726 ngày 22/12/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.832	4.732	100	4.280	4.000

4746/QĐ-UBND ngày 23/12/2022; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	5.600	5.500	100	4.800	4.500
2055, ngày 23/6/2022	10.610	10.438	172	5.472	5.000
3479, ngày 27/9/2021. ĐC 4508, ngày 06/10/2021	2.451	2.338	113	2.243	2.000
QĐ 3492, ngày 28/9/2021; DC 4758 ngày 27/12/2021	2.494	2.394	100	2.230	2.000
4787, ngày 28/12/2021; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	7.506	6.906	600		
	3.300	3.300	-	-	-
QĐ 414152/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 985/QĐ-UBND ngày 01/3/2023	3.300	3.300			
	20.153	19.873	280	12.840	12.000
QĐ 4541, ngày 07/12/2021; ĐC 1397, ngày 29/4/2022; QT 1035, ngày 10/3/2023; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.525	4.365	160	3.840	3.500
4925/QĐ-UBND ngày 29/12/2022; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.601	4.541	60	3.740	3.500
4927, ngày 29/12/2021; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	5.827	5.767	60	5.260	5.000

QĐ 4187/QĐ-UBND ngày 16/12/2022; ĐC 1518/QĐ-UBND ngày 20/4/2023	5.200	5.200			
	18.002	17.911	91	3.771	3.500
3770, ngày 18/10/2021; ĐC 4672, ngày 17/12/2021; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.424	4.333	91	3.771	3.500
QĐ 4188/QĐ-UBND ngày 16/12/2022; ĐC CĐT 4570, ngày 31/12/2022; ĐC giảm KHV QĐ 4368/QĐ-UBND ngày 14/11/2023	3.878	3.878			
	114.201	86.270	27.931	-	-
2957/QĐ-UBND ngày 20/7/2023	14.773	10.990	3.783		
2318/QĐ-UBND ngày 8/6/2023; ĐC 248/QĐ-BQLDA ngày 07/9/2023	20.953	20.000	953		
3146/QĐ-UBND ngày 8/8/2023	14.236	11.953	2.283		
QĐ Báo cáo NCKT số 4179/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	49.976	33.327	16.649		

G THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM
 ngày /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

bố trí đến 30/11/2022		KHV NSTW 2023 thực hiện				KHV NSTW 2 chuyển nguồn
Trong đó						
Ngân sách tỉnh đối ứng	Ngân sách huyện đối ứng	KHV NSTW	NST	NSH	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	Vốn CN
-	4.182	87.201	-	3.519	35.806	52.748,691
-	1.156	15.687	-	502	10.363	5.419,537
-	-	4.131	-	-	-	4.131,000
		4.131	-	-	-	4.131,000
		4.131				4.131,000
-	1.156	9.986	-	-	8.850,453	1.231,175
-	1.156	9.986	-	-	8.850	1.231,175
-	560	8.609	-	-	8.850,453	
						-
	300	780,000			180,015	599,985
	260	2.000,000			1.660,000	340,000
						-
		5.000,000			4.989,702	10,298

		829,000			724,437	104,563
-	596	1.376,840				
						-
	286	229,840			147,371	82,469
	310	1.147,000			1.053,141	93,859
		95,788			95,787	0,001
-	-	1.570,000	-	502	1.512,638	57,362
-	-	1.570,000	-	502	1.512,638	57,362
						-
		1.570,000		502	1.512,638	57,362
-	3.026	71.514,127	-	3.017	25.443,124	47.329,154
-	3.026	71.514,127	-	3.017	25.443,124	47.329,154
-	3.026	11.125,127	-	1.205	8.143,705	4.239,573
-	1.915	5.296,000	-	-	4.083,672	
	390	384,000			120,000	264,000
	280	290,000			112,345	177,655

	300	650,000			458,878	191,122
	472	3.500,000			3.318,082	181,918
	243	208,000			74,367	133,633
	230	264,000				264,000
		3.258,151			2.000,000	1.258,151
-	-	1.500	-	-	1.436	
		-				-
		1.500,000			1.436,081	63,919
-	840	3.787,228	-	-	2.334,764	
		-				-
	340	506,228			497,459	8,769
						-
	240	589,000			342,834	246,166
	260	392,000			290,967	101,033
						-

		2.300,000			1.203,504	1.096,496
-	271	541,899		1.205	289,188	
		-				-
	271	267,000			14,401	252,599
						-
		274,899			274,787	0,112
-	-	60.389	-	1.812	17.299,419	43.089,581
		10.000,000		300	5.775,816	4.224,184
		17.389,000		400	7.325,994	10.063,006
		10.000,000		300	3.429,056	6.570,944
		23.000,000		512	768,553	22.231,447

ĂM 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG 2024

Đơn vị: triệu đồng


2023 thực hiện n sang 2024			
Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện	Chủ đầu tư
13.423,661	25,45%		
447,196	8,25%		
-	0,00%		
-	0,00%		UBND các xã
		Đề xuất điều hoà	
447,196	36,32%		
447,196	36,32%		
	0,00%	Đang GPMB đoạn vướng tuyển thi công	Ban QLDA ĐTXD huyện
260,570	76,64%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
10,298	100,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện

	0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
82,469	100,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
93,859	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0%	Quyết toán	
-	0,00%		
-	0,00%		
	0,00%	Đang thi công hoàn thiện	Ban QLDA ĐTXD huyện
12.976,465	27,42%		
12.976,465	27,42%		
316,239	7,46%		
	0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0,00%	Thi công xong, đã kiểm tra điều kiện nghiệm thu	Ban QLDA ĐTXD huyện

	0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện
7,041	5,27%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0,00%	Đang thi công mặt đường BTXM	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện
0,080	0,91%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
237,756	96,58%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
71,362	70,63%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện

	0,00%	Không thực hiện do thực hiện đề án sát nhập ĐVHC cấp xã	Ban QLDA ĐTXD huyện
		Đã bàn giao nghiệm thu, đang lập hồ sơ trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0,00%	Công trình dừng thi công theo yêu cầu tại Công văn số 267/HĐND ngày 30/10/2023 của HĐND huyện Văn Quan; Công văn số 2322/UBND-VP ngày 06/11/2023 của UBND huyện Văn Quan. Chủ đầu tư có Báo cáo số 545/BC-QQLCTMTQG ngày 09/11/2023	Ban QLCT MTQG xã Tràng Các
12.660,226	29,38%		
	0,00%	Công trình hiện đang thi công tuyến số 2 năm trên trục đường ĐH. 58 đoạn Lùm Thúm.	Ban QLDA ĐTXD huyện
3.946,772	39,22%	đang thi công dầm (đã thi công 4 phiên dầm), đã thi công xong móng M1, trụ; chưa có mặt bằng thi công móng M2	Ban QLDA ĐTXD huyện
	0,00%	đang thực hiện điều chỉnh tuyến theo mong muốn người dân	Ban QLDA ĐTXD huyện
8.713,454	39,19%	Công tác lựa chọn nhà thầu: đã lựa chọn xong nhà thầu. Hạng mục cầu đang thi công đúc dầm	Ban QLDA ĐTXD huyện

Ghi chú



0,112

BIỂU PHÂN BỐ CHI TIẾT VỐN NGÁ

STT	Danh mục dự án đầu tư	Thời gian KC-HT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	
	Dự án Thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội	
I	Dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch năm 2022	
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo	
*	<i>Khởi công mới năm 2022</i>	
1	Xây dựng phòng giáo dục thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	2022

ÂN SÁCH TỈNH ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND hu

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện

TMĐT			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: (NSTW-NSDP: 1:1)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSDP	
	NSTW	NSDP (NST-NSH: 70%-30%)			NST	NSH
				5		
2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-
2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-
2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-
2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-
2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-

DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 KÉO DÀI SANG 2024

(yện văn Quan)

1 Văn Quan

Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2023	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	KH chuyển nguồn sang 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ
14					
167	1,518	165,482	165,482	100%	
167					
167					
167					
		-			
167	1,518	165,482	165,482	100%	Quyết toán

Ghi chú

15

UBND HUYỆN VĂN QUAN

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH QUẢN LÝ)

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện văn

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
TỔNG SỐ											
A	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-
I	Ngành, lĩnh vực Văn hóa - Xã hội					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-
1	Hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	TT. Văn Quan		2022-2025	846-TB/VPTU ngày 30/8/2021; 3760/VPKT ngày 06/9/2021; 65/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 (Văn Quan)	51.975	12.000	51.975	12.000		

Biểu số 07

NĂM 2024

Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

Trong đó, đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Ghi chú
10.719	1.281		1.281	100,00%		
10.719	1.281		1.281	100,00%		
10.719	1.281		1.281	100,00%		
10.719	1.281	Ban QLDA ĐTXD huyện	1.281	100,00%	Đang thực hiện chi trả đền bù các hộ dân	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2021/NQ-HĐND NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư	
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP (NQ16)									
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP (NQ16)		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước								Thanh toán nợ XDCB
VÒNG NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-HĐND PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ					52.285	36.307	52.285	36.307	-	-	24.113	9.963	7.176,218				
I	Lĩnh vực quản lý nhà nước				10.977	7.627	10.977	7.627	-	-	800	2.568	1.529,218				
b	Dự án chuyển tiếp																
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2023-2024	QĐ 4194/QĐ-UBND ngày 16/12/2022; ĐC 1059 ngày 17/3/2023	2.381	1.981	2.381	1.981			800	868	868,000	100,00%	Đã kiểm tra điều kiện nghiệm thu	Ban QLDA ĐTXD huyện	
c	Dự án khởi công mới 2024																
1	Xây dựng Trụ sở UBND Thị trấn Văn Quan	TT.Văn Quan	2024-2025	QĐ 4163/QĐ-UBND ngày 16/12/2022	6.000	3.050	6.000	3.050				1.000		0,00%	Chưa phù hợp quy hoạch chi tiết nên chưa thực hiện	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2024	QĐ 4925/QĐ-UBND ngày 22/12/2023; ĐC QĐ 453/QĐ-UBND ngày 20/02/2024; ĐC QĐ 1822/QĐ-UBND ngày 20/6/2024	2.596	2.596	2.596	2.596				700	661,218	94,46%	Đang xây tường tầng 1	Ban QLDA ĐTXD huyện	
II	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				19.515	8.234	19.515	8.234	-	-	11.965	2.921	2.921,000				
(a)	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023																
1	Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học I thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT.Văn Quan	2022-2023	QĐ số 2340/QĐ-UBND ngày 18/7/2022; ĐC 1021/QĐ-UBND ngày 08/03/2023	7.420	3.734	7.420	3.734			6.686	700	700,000	100,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Nhà lớp học bộ môn Trường TH&THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan	Xã Khánh Khê	2022-2023	2470/QĐ-UBND ngày 26/7/2022; ĐC 1073/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	8.289	3.000	8.289	3.000			4.600	1.121	1.121,000	100,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
(b)	Dự án chuyển tiếp																
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT.Văn Quan	2023-2024	QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1022, ngày 08/3/2023	3.806	1.500	3.806	1.500			679	1.100	1.100,000	100,00%	Đang trình thẩm tra QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
III	Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội				4.297	2.950	4.297	2.950	-	-	600	1.100	1.100,000				
(b)	Dự án chuyển tiếp																
1	Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Văn Quan	TT.Văn Quan	2023-2024	QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 941, ngày 28/2/2023	4.297	2.950	4.297	2.950			600	1.100	1.100,000	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
IV	Hỗ trợ xi măng GTNT; Xi măng thủy lợi nhỏ				17.496	17.496	17.496	17.496	-	-	10.748	3.374	1.626,000				
1	Hỗ trợ xi măng đường giao thông nông thôn	VQ	2021-2025	NQ 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2022	15.996	15.996	15.996	15.996			9.848	3.074	1.326,000	43,14%	Đang thực hiện	Phòng KT&HT	
2	Xi măng làm thủy lợi nhỏ	VQ	2021-2025	NQ 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2022	1.500	1.500	1.500	1.500			900	300	300,000	100,00%	Hoàn thành	Phòng NN&PTNT	

UBND HUYỆN VĂN QUAN

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện và

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB
	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT					195.223	175.628	195.223	175.628	-	-
I	Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội					63.998	51.998	63.998	51.998	-	-
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										
1	Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT.Văn Quan		2022-2025	846-TB/VPTU ngày 30/8/2021; 3760/VPKT ngày 06/9/2021; 65/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 (Văn Quan)	51.975	39.975	51.975	39.975		
2	Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Văn Quan	TT.Văn Quan		2023-2024	4050/QĐ-UBND ngày 29/11/2022; ĐC 1370/QĐ-UBND ngày 31/3/2023	12.023	12.023	12.023	12.023		
II	Ngành, lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư					112.358	112.358	112.358	112.358	-	-
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										
1	Khu dân cư Chợ Bãi, xã Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2024	4099/QĐ-UBND ngày 06/12/2022; ĐC CĐT QĐ 2197/QĐ-UBND ngày 26/7/2024	74.810	74.810	74.810	74.810		
2	Khu dân cư phố Diềm He, xã Diềm He	Xã Diềm He		2022-2024	4238/QĐ-UBND ngày 23/12/2022; ĐC QĐ 1337/QĐ-UBND ngày 29/4/2024; ĐC CĐT QĐ 1736/QĐ-UBND ngày 10/6/2024	37.548	37.548	37.548	37.548		
III	Lĩnh vực quản lý nhà nước					4.858	4.858	4.858	4.858	-	-

TT	Dan h mục dự án	Địa điể m XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB
<i>c</i>	Dự án khởi công mới 2024										
1	Xây dựng Trụ sở Khối Dân vận huyện Văn Quan	Khuôn viên trụ sở Huyện ủy		2024	4926/QĐ-ngày 22/12/2023; ĐC QĐ 454/QĐ-UBND ngày 20/02/2024	4.858	4.858	4.858	4.858		
IV	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo					12.095	4.500	12.095	4.500	-	-
<i>a</i>	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023										
1	Nhà lớp học bộ môn Trường TH&THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan	Xã Khánh Khê		2022-2023	2470/QĐ-UBND ngày 26/7/2022; ĐC 1073/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	8.289	3.000	8.289	3.000		
<i>b</i>	Dự án chuyển tiếp										
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT.Văn Quan		2023-2024	QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1022, ngày 08/3/2023	3.806	1.500	3.806	1.500		
V	Nội dung khác					1.914	1.914	1.914	1.914	-	-
	Kinh phí san lấp mặt bằng										
	San lấp mặt bằng để xây dựng trụ sở công an các xã (Trần Ninh, Tràng Phái, Lương Năng, Hữu Lễ), huyện Văn Quan	Trần Ninh, Tràng Phái, Lương Năng, Hữu Lễ		2024	ĐC bs dm QĐ 2197/QĐ-UBND ngày 26/7/2024	1.914	1.914	1.914	1.914		

Ghi chú: Tổng kế hoạch vốn thu sử dụng đất huyện giao 5.910 triệu đồng, trích 10% cho quỹ phát triển đất (591 triệu), 10% cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (591 triệu đồng);

Biểu số 09

24

ăn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

Lũy kế vốn bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư
7.500	4.728	2.739,321	57,94%		
531	1.000	-	0,00%		
531	500		0,00%	Đang lập hồ sơ mời thầu tuy nhiên chưa đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu do chưa có mặt bằng thực hiện	Ban QLDA ĐTXD huyện
	500		0,00%	Tạm dừng dự án	Ban QLDA ĐTXD huyện
1.490	1.000	500,000	50,00%		
970	500	500,000	100,00%	Đang thực hiện	Ban QLDA ĐTXD huyện
520	500		0,00%	Đang thực hiện	Ban QLDA ĐTXD huyện
200	728	720,321	98,95%		

Lũy kế vốn bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư
200	728	720,321	98,95%	Đang thi công móng	Ban QLDA ĐTXD huyện
5.279	1.700	1.519,000			
4.600	850	669,000	78,71%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
679	850	850,000	100,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
-	300		0,00%		
	300		0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện

g)...; phần còn lại 80% chi đầu tư xây dựng (4.728 triệu)

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH) THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Văn Quan)

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	
	TỔNG CỘNG				494.141	373.311	119.191	206.557	178.206	15.279	14.098	229	134.534	15.138	12.079
A	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTT VÀ MIỀN NÚI				144.312	132.405	11.906	54.488	51.778	800	2.936	229	54.940	-	2.748
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt				33.704	30.640	3.064	10.971	10.971	-	-	-	6.973	-	698
I.1	Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở	Huyện Văn Quan		QĐ 832/QĐ-UBND ngày 14/03/2024	33.704	30.640	3.064	10.971	10.971			-	6.973	-	698
	Xã Tri Lễ												1.280		128
	Xã Khánh Khê												240		24
	Xã Đồng Giáp												600		60
	Xã Trần Ninh												720		72
	Xã Hòa Bình												480		48
	Xã Bình Phúc												280		28
	Xã Lương Năng												573		58
	Xã Tân Đoàn												120		12
	Xã Tràng Phái												200		20
	Xã An Sơn												600		60
	Xã Hữu Lễ												800		80
	Xã Tú Xuyên												160		16
	Xã Yên Phúc												320		32
	Xã Tràng Các												360		36
	Thị trấn Văn Quan												240		24
II	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				75.082	68.721	6.361	27.741	27.512	800	455	229	38.358	-	818
II.1	Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.				65.405	63.921	1.484	27.741	27.512	800	455	229	36.758	-	818
a	Lĩnh vực Giao thông				45.840	44.505	1.335	23.942	23.713	800	306	229	22.728	-	818
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023					-	-	-							
1	BTXM tuyến đường thôn Bàn Cờm - Nà Dài, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022	3751, ngày 13/10/2021. ĐC 4267, ngày 27/12/2022	3.492	2.576	916	2.117	2.117	800	116		110		
2	Cầu Nà Lốc xã Đồng Giáp	Xã Đồng Giáp	2022	4725, ngày 22/12/2021; ĐC 4011, ngày 25/11/2022	2.867	2.677	190	2.496	2.496		190		130		
*	Dự án chuyển tiếp							-							

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	
1	Đường Khòn Hâu - Lũng Liu, xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2023	4150 ngày 15/12/2022; ĐC 1057 ngày 16/3/2023; ĐC 4375, ngày 15/11/2023	7.410	7.410	-	5.000	5.000				2.300		
2	Đường BTXM Khòn Hâu - Hà Quảng, xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2023	4155, ngày 15/12/2022. ĐC 987, ngày 01/3/2023; ĐC 3297, ngày 18/8/2023	7.372	7.372	-	5.682	5.682				1.600		
3	Đường BTXM Nà Văng - Nà Thâm, thôn Nà Thượng, xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2023	4190, ngày 16/12/2022. DT ĐC 201, ngày 25/4/2023 của xã Hòa Bình	3.451	3.395	56	2.556	2.500			56	800		
4	Đường BTXM Còn Nà - Lũng Tàu, xã An Sơn	Xã An Sơn	2023	4184, ngày 16/12/2022. DT ĐC 250, ngày 15/6/2023 của xã An Sơn; ĐC 523, ngày 13/11/2023	4.520	4.346	173	3.091	2.918			173	1.350		
5	Đường BTXM Nà Tèn - Nà Pài, xã An Sơn	Xã An Sơn	2023	4151, ngày 15/12/2022. ĐC 1056, ngày 16/3/2023; ĐC 3880, ngày 12/10/2023	4.112	4.112	-	3.000	3.000				1.000		
*	Khởi công mới năm 2024				12.616	12.616	-	-	-	-	-	-	15.438	-	-
1	Đường BTXM Bản Pàng - Lũng Hà, xã An Sơn	Xã An Sơn	2024	5457/QĐ-UBND ngày 30/12/2023; ĐC 381/QĐ-UBND ngày 30/01/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	5.458	5.458	-	-	-				5.458		
2	Mở rộng nền đường, nâng cấp mặt đường BTXM Sào Thông, thôn Bản Mù, xã Tú Xuyên huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên	2024	5455/QĐ-UBND ngày 30/12/2023; ĐC 425/QĐ-UBND ngày 06/02/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	4.339	4.339	-	-	-				4.146		
3	Cầu Pò Cuối, đường Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2024	5223/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC 548/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	2.819	2.819	-	-	-				2.634		
4	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã nông thôn mới thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162 (05 Dự án)														818
5	Vốn chưa phân bổ do chi tiết												3.200		
b	Lĩnh vực Thủy lợi				2.744	2.744	-	-	-	-	-	-	2.519	-	-
	Khởi công mới năm 2024				2.744	2.744	-	-	-	-	-	-	2.519	-	-
1	Mương Pác Tầu, Bản Noóc, xã An Sơn	Xã An Sơn	2024	5224/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 697/QĐ-UBND ngày 06/03/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	963	963	-	-	-				937		
2	Mương thủy lợi Bản Téng, Pá Hà, xã Lương Năng	Xã Lương Năng	2024	5469/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC QĐ1042/QĐ-UBND ngày 01/04/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	1.781	1.781	-	-	-				1.582		
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				15.767	15.618	149	3.799	3.799	-	149	-	10.457	-	-
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023														
1	Cải tạo phòng học điểm trường TH & THCS xã Liên Hội	Việt Yên, xã Liên Hội	2022	3551, ngày 6/10/2021; ĐC 2279 ngày 12/7/2022; QT 4439, ngày 31/12/2022	2.136	1.987	149	1.799	1.799		149		188		
*	Dự án chuyển tiếp						-	-	-						

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024				
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Huy động khác	Trong đó:			
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê	Xã Khánh Khê	2023	4186, ngày 16/12/2022; ĐC 1060, ngày 17/3/2023	3.796	3.796	-	2.000	2.000					1.700		
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				9.835	9.835	-	-	-	-	-	-	-	8.569	-	-
1	Xây mới phòng hành chính và các phòng chức năng Trường Mầm non Lương Năng	Xã Lương Năng	2024	5226/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 667/QĐ-UBND ngày 04/03/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	9.835	9.835	-	-	-					8.569		
d	Lĩnh vực Y tế				1.054	1.054	-	-	-	-	-	-	-	1.054	-	-
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				1.054	1.054	-	-	-	-	-	-	-	1.054	-	-
1	Trạm Y tế xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2025	5227/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 460/QĐ-UBND ngày 22/02/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	1.054	1.054	-	-	-					1.054		
II.2	Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.				9.677	4.800	4.877	-	-	-	-	-	-	1.600	-	-
	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				9.677	4.800	4.877	-	-	-	-	-	-	1.600	-	-
1	Xây dựng Chợ Lương Năng	Xã Lương Năng	2024	5228/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 704/QĐ-UBND ngày 08/03/2024; ĐC KHV 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	4.931	4.000	931	-	-					800		
2	Cải tạo, nâng cấp Chợ Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2024	5229/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 671/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	4.747	800	3.947	-	-					800		
III	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực				35.225	32.744	2.481	15.776	13.295	-	2.481	-	-	9.458	-	1.232
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2023</i>															
1	Xây dựng 04 phòng bộ môn Trường PTDTBT TH&THCS xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2022	4540, ngày 07/12/2021; ĐC 2707 ngày 18/8/2022; QT 4385, ngày 30/12/2022	4.032	3.709	323	3.823	3.500		323			209		
2	Cải tạo khu hành chính, xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2022	4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày 16/12/2022	8.787	8.447	340	6.065	5.725		340			1.268		1.232
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>					-	-	-								
1	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2023	4160, ngày 15/12/2022; ĐC 1063 ngày 17/03/2023	5.604	5.288	316	1.316	1.000		316			2.800		
2	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp	Xã Đồng Giáp	2023	4158, ngày 15/12/2022; ĐC 1244 ngày 28/03/2023	6.925	6.423	502	2.072	1.570		502			2.500		

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024		
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	
3	Xây dựng Nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2023	4195, ngày 16/12/2022; ĐC 1172, ngày 22/3/2023; ĐC QĐ 4810/QĐ-UBND ngày 14/12/2023	9.877	8.877	1.000	2.500	1.500		1.000		2.681		
IV	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch				300	300	-	-	-	-	-	-	151	-	-
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Nâng cấp NVH thôn Phù Huệ, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2024		140	140	-	-	-				70		
2	Nhà văn hóa thôn Khau Ngò	Xã Trấn Ninh	2024		160	160	-	-	-				81		
B	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG				258.455	212.605	45.057	117.478	106.766	-	10.712	-	74.143	-	2.224
I	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo				258.455	212.605	45.057	117.478	106.766	-	10.712	-	74.143	-	2.224
I.1	Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo				142.897	126.335	15.769	55.277	46.377	-	8.900	-	59.864	-	2.224
a	Lĩnh vực Giao thông				65.225	54.163	10.269	28.058	24.658	-	3.400	-	22.100	-	1.969
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2023</i>														
1	Đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ. Hạ tầng mặt đường từ Km4-Km12	Xã Lương Năng, Tri Lễ	2022	1262 ngày 26/4/2022; ĐC 3135, ngày 13/9/2022	13.147	10.147	3.000	12.000	9.000		3.000		800		
2	Đường từ thôn Nà Lốc ra cầu treo Tân Thanh, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên -TTVQ	2022	2055, ngày 23/6/2022	10.610	10.310	300	8.800	8.500		300		1.500		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							-							
1	Cầu Pác Cáp, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022	4121, ngày 08/12/2022	2.846	2.846	-	900	900		-		1.900		
2	Mở mới nền đường Nà Thòa - Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn	2023	4149, ngày 15/12/2022	4.996	4.996	-	3.000	3.000				1.900		
3	Đường BTXM Phiến Mậu, xã An Sơn - Kho kỹ thuật quân sự, huyện Văn Quan	Xã An Sơn		4787, ngày 28/12/2021	7.506	7.506	-	3.358	3.258		100		4.000		
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				26.120	18.358	6.969	-	-	-	-	-	12.000	-	-
1	Đường Đức Thịnh, TT Văn Quan - Khôn Đơn, Bình Phúc	TTVQ- Bình Phúc	2024	5248/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 654/QĐ-UBND ngày 28/02/2024	6.872	6.872	-	-	-				3.000		
3	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59 Bàn Giếng - Đèo Cướm, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên - Tri Lễ	2024	5453/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC QĐ 845/QĐ-UBND ngày 18/03/2024	6.486	6.486	-	-	-				5.000		
4	Đường nối từ thôn Đồng Văn, xã Đồng Giáp - thôn Cốc Ca, xã Khánh Khê		2024	BS danh mục QĐ 1075/QĐ-UBND ngày 11/4/2024	10.000	5.000	5.000						4.000		

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	
4	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162: 07 dự án				2.762		1.969								1.969
b	Lĩnh vực Thủy lợi				8.550	8.550	-	4.006	4.006	-	-	-	3.800	-	-
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>														
1	Đập Vằng Din, xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2023	4152, ngày 15/12/2022; ĐC 985, ngày 01/3/2023	3.218	3.218	-	2.000	2.000				1.000		
2	Trạm bơm Lũng Án, thôn Đèo Luông, xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2023	4191, ngày 16/12/2022; ĐC 1027, ngày 09/03/2023	3.575	3.575	-	2.006	2.006				1.300		
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				1.756	1.756	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-
1	Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bàn Hèo, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2024	5454/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC 550/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	1.756	1.756	-	-	-				1.500		
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				47.648	42.348	5.300	19.513	14.213	-	5.300	-	20.250	-	255
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>					-	-	-							
1	Xây dựng nhà hành chính Trường Mầm non 2 Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2023	4161, ngày 15/12/2022; ĐC 1037, ngày 10/03/2023	3.885	3.885	-	3.388	3.388				450		
2	Nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non Đồng Giáp	Xã Đồng Giáp	2023	4187, ngày 16/12/2022; ĐC 1518 ngày 20/4/2023	5.262	5.262	-	2.300	2.300				2.700		
3	Xây dựng các phòng bộ môn Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TTVQ		4159, ngày 15/12/2022	5.117	2.617	2.500	4.500	2.000		2.500		500		
4	Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TTVQ		4189, ngày 16/12/2022	6.548	4.048	2.500	5.525	3.025		2.500		850		
5	Cải tạo, nâng cấp phòng học và phòng chức năng Trường mầm non 1 Diêm He, xã Diêm He, huyện Văn Quan	Xã Diêm He		2393/QĐ-UBND ngày 21/6/2023; ĐC QĐ số 132/QĐ-UBND ngày 24/1/2024	6.305	6.005	300	3.800	3.500		300		2.250		255
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				20.532	20.532	-	-	-	-	-	-	13.500	-	-
1	Nâng cấp phòng học mầm non tại Phân trường Hà Quảng Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2024	5232/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 458/QĐ-UBND ngày 21/02/2024	2.849	2.849	-	-	-				1.500		
2	Xây dựng nhà hành chính, phòng học trường Mầm non 2 An Sơn	Xã An Sơn	2024	5233/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 549/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	5.789	5.789	-	-	-				3.500		
3	Xây dựng phòng hành chính, phòng học, phòng bộ môn, khối phụ trợ Trường PTDTBT THCS Hữu Lễ	Xã Hữu Lễ	2024	5234/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 799/QĐ-UBND ngày 13/03/2024	4.429	4.429	-	-	-				3.500		

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024		
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:		
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách địa phương	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
4	Xây dựng phòng bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Bán trú Hữu Lễ	Xã Hữu Lễ	2024	5235/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 703/QĐ-UBND ngày 08/03/2024	7.465	7.465	-	-	-	-	-	5.000			
d	Lĩnh vực Văn hóa xã hội				17.623	17.423	200	3.700	3.500	-	200	-	10.714	-	-
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>					-	-	-							
1	Nhà văn hóa xã Diêm He	Xã Diêm He	2024	2150, ngày 26/5/2023	4.206	4.006	200	3.700	3.500		200		400		
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				13.417	13.417	-	-	-	-	-	-	10.314	-	-
1	Nhà văn hóa xã Thị trấn	TTVQ	2024	4185, ngày 16/12/2022	9.700	9.700	-	-	-				6.814		
2	Nhà văn hóa xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2024	5236/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ số 798/QĐ-UBND ngày 13/03/2024	3.717	3.717	-	-	-				3.500		
e	Lĩnh vực Y tế				3.851	3.851	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>					-	-	-							
1	Trạm Y tế xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2024	5237/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 547/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	3.851	3.851	-	-	-				3.000		
I.2	Tiểu Dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 -2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt				115.558	86.270	29.288	62.201	60.389	-	1.812	-	14.279	-	-
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>														
1	Cầu Pác Làng, xã Diêm He	xã Diêm He	2023-2025	2318/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023; 248/QĐ-BQLDA ngày 07/9/2023	20.935	20.000	935	17.789	17.389		400		1.500		
2	Xây dựng các tuyến nhánh từ cầu Đức Hình - QL.279	TTVQ	2023-2025	QĐ phê duyệt Báo cáo NCKT số 4179/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	49.976	33.327	16.649	23.512	23.000		512		2.279		
3	Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan	TTVQ	2023-2025	3146/QĐ-UBND ngày 8/8/2023; ĐC QĐ 1863/QĐ-UBND ngày 24/6/2024	14.873	11.953	2.920	10.300	10.000		300		1.000		
4	Nâng cấp cải tạo đường ĐH.58 (Ba Xã - Chợ Bãi)	Xã Yên Phúc - Xã Tràng Phái	2023-2025	2957/QĐ-UBND ngày 20/7/2023	14.773	10.990	3.783	10.300	10.000		300		500		
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				15.000	10.000	5.000	300	-	-	300	-	9.000	-	-
	Vốn chưa phân bổ do chi tiết												9.000		
C	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI				91.375	28.301	62.228	34.591	19.662	14.479	450	-	5.451	15.138	7.107
	Dự án Thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội														
I	Danh mục vốn trung ương giao đầu giai đoạn (Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh)				60.122	28.301	30.975	34.591	19.662	14.479	450	-	5.451	-	7.107
a	Lĩnh vực Giao thông				21.357	8.675	11.836	3.557	2.357	1.200	-	-	3.384	-	4.148

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Trong đó		Huy động khác	Trong đó:			
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023						-	-	-						
1	Đường liên thôn Bán Lái - Nà Bung, xã Điem He	Xã Điem He	2023	4073/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	5.482	2.741	2.741	3.557	2.357	1.200			384		1.000
*	Khởi công mới năm 2024				15.874	5.934	9.095	-	-	-	-	-	3.000	-	
1	Đường BTXM Nà Bung - Phú Thuận, xã Điem He	Xã Điem He	2024	5238/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 834/QĐ-UBND ngày 14/03/2024	4.641	2.320	2.320	-	-				1.000		
2	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dải - Khôn Nhừ, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2024	5452/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2024	3.672	1.829	1.842	-	-				1.000		
3	Đường Nà Pheo - Vằng Cáp, thôn Nà Bung - Khun Pâu, xã Điem He	Xã Điem He	2024	5420/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 698/QĐ-UBND ngày 06/03/2024	3.567	1.784	1.784	-	-				1.000		
4	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã nông thôn mới thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162 (05 Dự án)	Xã Trăn Ninh			3.994		3.148	-							3.148
b	Lĩnh vực Thủy lợi				9.571	4.786	4.786	4.938	2.610	2.328	-	-	1.923	-	700
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023						-								
3	Xây dựng Trạm bơm Pò Điem, thôn Nà Lốc, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên	2022	3809/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	2.890	1.445	1.445	2.136	1.125	1.011			320		300
*	Dự án chuyển tiếp						-	-	-						
1	Xây Trạm bơm Nà Nam, thôn Thanh Đông, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên	2023	4192, ngày 16/12/2022; ĐC 1020, ngày 08/3/2023; ĐC QĐ 733/QĐ-UBND ngày 11/3/2024	3.764	1.882	1.882	2.802	1.485	1.317			397		400
*	Khởi công mới năm 2024				2.918	1.459	1.459	-	-	-	-	-	1.206	-	
1	Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ	Xã Hữu Lễ	2024	5241/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 669/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	2.918	1.459	1.459	-	-				1.206		
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				29.193	14.840	14.353	26.096	14.695	10.951	450	-	144	-	2.259
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023														
1	Xây dựng 04 phòng học và các phòng chức năng Trường Tiểu học - THCS Điem He	Xã Điem He	2022	1971, ngày 17/6/2022	4.417	2.209	2.209	3.755	2.209	1.546					400
2	Xây dựng phòng giáo dục thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	Xã Yên Phúc	2022	1930, ngày 07/6/2022; QT 2829, ngày 14/7/2023	2.192	1.096	1.096	1.863	1.096	767					223
3	Xây dựng các phòng bộ môn Trường Tiểu học Yên Phúc	Xã Yên Phúc	2022	1970, ngày 17/6/2022; ĐC 3491, ngày 18/10/2022QT 3873, ngày 11/10/2023	2.383	1.142	1.241	2.142	1.142	1.000					186
4	Xây dựng các phòng bộ môn, phòng họp, phòng nghi giáo viên Trường THCS Yên Phúc	Xã Yên Phúc	2022	1969, ngày 17/6/2022	5.160	2.580	2.580	4.780	2.580	2.200					300
5	Xây dựng 12 phòng học khối Tiểu học Trường TH&THCS xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn	2022	3181, ngày 21/9/2021	8.075	4.037	4.037	7.343	3.893	3.000	450		144		550

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023					Kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đến 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Huy động khác	Trong đó:			
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	
6	Xây dựng các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên	2022	3777, ngày 07/11/2022	4.541	2.500	2.041	4.089	2.500	1.589					400	
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>															
1	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn, phòng phụ trợ Trường PTDTBT Tiểu học Nà Lốc Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên	2023	4162, ngày 15/12/2022	2.425	1.276	1.149	2.125	1.276	849					200	
II	Danh mục vốn Ngân sách tỉnh (được bổ sung theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh)				31.253	-	31.253	-	-	-	-	-	-	15.138	-	
II.1	Vốn Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí				13.139	-	13.139	-	-	-	-	-	-	-	3.138	-
a	Lĩnh vực Giao thông				13.139	-	13.139	-	-	-	-	-	-	-	3.138	-
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				<i>13.139</i>	-	<i>13.139</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>3.138</i>	
1	Đường Khun Thắm, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh sang Khun Loóng, thôn Quang Sơn, xã Gia Miến, huyện Văn Lãng	Xã Trấn Ninh	2024	5451/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC 659/QĐ-UBND, ngày 29/02/2043	5.566	-	5.566	-	-					2.000		
2	Đường Tì Bàn - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2024	5456/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023; ĐC 456/QĐ-UBND, ngày 21/02/2043	7.574	-	7.574	-	-					1.138		
II.2	Vốn thu từ sử dụng đất				18.114	-	18.114	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				18.114	-	18.114	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>				<i>18.114</i>	-	<i>18.114</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>12.000</i>	-
1	Xây dựng phòng hành chính, phòng học tập, phụ trợ Trường Mầm non Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2024	5244/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 1037/QĐ-UBND ngày 29/03/2024	5.741	-	5.741	-	-					3.000		
2	Xây dựng các phòng chức năng, phòng hành chính, phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2024	5245/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 668/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	3.328	-	3.328	-	-					3.000		
3	Xây dựng phòng hành chính, phụ trợ điểm trường Mầm non Nà Me và Nhà hành chính trường PTDTBT Tiểu học và THCS Liên Hội (điểm trường Nà Me), xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2024	5246/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 670/QĐ-UBND ngày 04/03/2024; ĐC KHV QĐ 2197/QĐ-UBND ngày 26/7/2024	2.062	-	2.062	-	-					2.000		
4	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn Trường Tiểu học và THCS xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2024	QĐ 5247/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC tăng KHV QĐ 2197/QĐ-UBND ngày 26/7/2024	6.984	-	6.984	-	-					4.000		

Biểu số 10.1A

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

(yện Văn Quan)

Đơn vị: triệu đồng

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
49.709,637		3.174,759	36,95%			
20.806,241		713,774	37,87%			
120,000		-	1,72%			
120,000	-	-	1,72%		UBND các xã	Hỗ trợ xây mới nhà ở
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Tri Lễ	32,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Khánh Khê	6,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Đồng Giáp	15,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Trần Ninh	18,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Hòa Bình	12,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Bình Phúc	7,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Lương Năng	14,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Tân Đoàn	3,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Tràng Phái	5,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã An Sơn	15,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Hữu Lễ	20,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Tú Xuyên	4,000
120,000			37,50%	Đang thực hiện	UBNDXã Yên Phúc	8,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDXã Tràng Các	9,000
			0,00%	Đang thực hiện	UBNDThị trấn Văn Quan	6,000
11.228,370		150,000	29,27%			
9.760,256		150,000	26,55%			
4.840,848		150,000	21,30%			
					-	
61,726			56,11%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
			0,00%	Trình thẩm tra phê duyệt QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
1.049,534			45,63%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
			0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
390,000			48,75%		Ban QLCTMTQG xã Hòa Bình	Xã ĐBKK
757,629			56,12%	Thi công xong	Ban QLCTMTQG xã An Sơn	Xã ĐBKK
421,460			42,15%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
2.160,499		150,000				Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt
1.221,354			22,38%	Đang thi công nền đường	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
142,263			3,43%	Đang LCNT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Thôn ĐBKK.
796,882			30,25%	Đã lựa chọn xong nhà thầu, chuẩn bị thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK.
		150,000			Ban QLCTMTQG các xã	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
767,122						-
767,122						Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt
292,365			31,20%	Đã lựa chọn xong nhà thầu	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
474,757			30,01%	Đang phát hành lại HSMT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
3.818,067						-
			0,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK, xã đăng ký XD NTM 2021-2025, xã sáp nhập 03 xã

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
1.084,433			63,79%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
2.733,634		-				<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
2.733,634			31,90%	Đã lựa chọn xong nhà thầu, đang chuẩn bị các điều kiện khởi công	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
334,219		-				
334,219		-				<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
334,219			31,71%	Đã bàn giao mặt bằng chuẩn bị khởi công	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
1.468,114		-				
1.468,114		-				<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
672,944			84,12%	Đang LCNT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk (Định mức giao vốn tại Quyết định số 04/QĐ-TTg, định mức 4.000tr/chợ mới)
795,170			99,40%	Đang thi công móng nhà chợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk (Định mức giao vốn tại Quyết định số 04/QĐ-TTg, định mức 800tr/chợ CT,NC)
9.457,871		563,774	100,00%			
208,871			99,94%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
1.268,000		563,774	100,00%	Trình thẩm tra QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
2.800,000			100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk
2.500,000			100,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKk

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
2.681,000			100,00%	Đã thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
-						
						<i>Giao xã thực hiện theo cơ chế đặc thù</i>
			0,00%	Đang thực hiện	Ban QLCTMTQG xã Trn Ninh	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)
			0,00%	Đang thực hiện	Ban QLCTMTQG xã Trn Ninh	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh).
24.311,863		139,259	32,79%			
24.311,863		139,259	32,79%			
22.081,863		139,259	36,89%		-	
10.379,119		139,259				
714,938			89,37%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
			0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
			0,00%	Đang thực hiện thủ tục thu hồi đất	Ban QLDA ĐTXD huyện	
1.076,140			56,64%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
1.637,670			40,94%	Đang thi công mặt đường BTXM	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
6.950,371		139,259				<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
1.950,371			65,01%	Đã bàn giao MBTC, chuẩn bị các điều kiện khởi công	Ban QLDA ĐTXD huyện	Đường kết nối
5.000,000			100,00%	Đang thi công lớp móng	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
				Đang chờ thông qua Ban thường vụ		Bổ sung danh mục thực hiện

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
		139,259			Ban QLCTMTQG các xã	0,000
1.728,539		-				
539,174			53,92%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
720,519			55,42%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
468,846						<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
468,846			31,26%	Đang cắm mốc tuyến chuẩn bị thi công	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
7.796,021		-				
			0,00%	Đã bàn giao nghiệm thu, đang lập hồ sơ trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
			0,00%	Không thực hiện do thực hiện đề án sát nhập ĐVHC cấp xã	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
92,620			18,52%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
180,044			21,18%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
1.895,514			84,25%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	0,000
5.627,843			41,69%			<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
860,447			57,36%	Đã lựa chọn xong nhà thầu	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
1.491,267			42,61%	Đang LCNT lần 2	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK
1.106,813			31,62%	Đã lựa chọn được nhà thầu thi công, dự kiến khởi công 17/6/2024	Ban QLDA ĐTXD huyện	

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
2.169,316			43,39%	Đánh giá lại HSDT do phát hiện điểm bất thường trong HSDT công ty TNHH Xây dựng Đô Thành	Ban QLDA ĐTXD huyện	
1.095,903						
			0,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
1.095,903						<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
			0,00%	Chưa phù hợp QH	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chưa có NVH
1.095,903			31,31%	Đang LCNT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
1.082,281			36,08%			
1.082,281			36,08%		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK
2.230,000			15,62%			Danh mục theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 15/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
			0,00%	đang thi công dầm (đã thi công 4 phiến dầm), đã thi công xong mô M1, trụ; chưa có mặt bằng thi công mô M2	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2.230,000			97,85%	Công tác lựa chọn nhà thầu: đã lựa chọn xong nhà thầu. Hạng mục cầu đang thi công đúc dầm	Ban QLDA ĐTXD huyện	
			0,00%	đang thực hiện điều chỉnh tuyển theo mong muốn người dân	Ban QLDA ĐTXD huyện	
			0,00%	Công trình hiện đang thi công tuyến số 2 nằm trên trục đường ĐH. 58 đoạn Lùm Thùm.	Ban QLDA ĐTXD huyện	
						<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
4.591,533		2.321,726	84,23%		-	
4.591,533		2.321,726	84,23%			
3.373,704		1.258,309	99,70%		-	

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
384,000		1.000,000	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
2.989,704		258,309	99,66%			Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt
1.000,000			100,00%	Đã lựa chọn xong nhà thầu, chuẩn bị thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Trong KH NTN của tỉnh</i>
1.000,000			100,00%	Đã lựa chọn xong nhà thầu, chuẩn bị thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Trong KH NTN của tỉnh</i>
989,704			98,97%	Đã lựa chọn xong nhà thầu, chuẩn bị thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>Trong KH NTN của tỉnh</i>
		258,309			Ban QLCTMTQG các xã	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
1.217,829		303,960			-	
320,000			100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
145,734		303,960	36,71%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
752,095						Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt
752,095			62,36%	Đã lựa chọn xong nhà thầu, Chờ xã vận động nhân dân hiến đất	Ban QLDA ĐTXD huyện	Cùng cố tiêu chí NTM
-		759,457				
		400,000		QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
		223,000		QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
		136,457		QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
				Đang trình thẩm tra QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
			0,00%	Đã nghiệm thu bàn giao	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
Trong đó:						
Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng				
				Đã kiểm tra điều kiện nghiệm thu	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
				Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chi tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn hỗ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện nghèo năm 2024
-	2.295,764					
-	2.295,764					
-	2.295,764					
-	2.295,764					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
	1.157,764			Đang thi công nền đường	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)
	1.138,000		100,00%	Đang thi công nền đường	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)
-	-					
-	-					
-	-					<i>Phân bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt</i>
				Đã lựa chọn xong nhà thầu, chuẩn bị thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)
				Đã lựa chọn xong nhà thầu, chuẩn bị thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)
				Đang thi công móng	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)
				Đnag thẩm tra báo cáo KTKT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBK (Trong KH NTM của tỉnh)

BIỂU PHÂN BỐ

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng
	TỔNG CỘNG	
1	Cải tạo, nâng cấp đường vào Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	Xã Khánh Khê
2	Xây dựng kiốt chợ trung tâm thị trấn Văn Quan	Thị trấn Văn Quan
3	Xây dựng 04 phòng học điểm trường mầm non xã Đầm He, huyện Văn Quan	Xã Đầm He
4	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng, 08 phòng học điểm trường Tiểu học xã Đầm He, huyện Văn Quan	Xã Đầm He
5	Đối ứng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn)	
	Lĩnh vực: Y tế	
	Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Quan	TTVQ, Xã Tràng Các, xã Khánh Khê

**CHI TIẾT NGUỒN VỐN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG N
BỔ SUNG CHO CÁC DỰ ÁN CỦA HUYỆN TRONG NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư, điều chỉnh TMĐT lần		Lũy kế vốn đã bố trí đến 14/03/2024	Kinh phí phân bổ
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
		12.872	7.321	3.104
2023-2024	QĐ 4183/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 984/QĐ-UBND ngày 01/3/2023	1.433	1.000	1.000
2024	TMĐT dự kiến	5.000	856	1.000
2021	QT 3436/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	4.215,189	3.725,085	164
2021	QT 304/QĐ-UBND ngày 25/01/2022	2.223,917	1.740,000	158
		8.500	7.500	782
2022-2023	591/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn; QĐ 1851/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện Văn Quan	8.500	7.500	782

NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
326,865	10,53%			
	0,00%	Đang thực hiện công tác GPMB	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 1</i>
	0,00%	Đã thông qua phương án, đang thiết kế chi tiết	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 1</i>
164,000	100,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 2</i>
158,000	100,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 2</i>
4,865	0,62%			
4,865	0,62%	Đã thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 2</i>

BIỂU 04 _PHÂN BỐ CHI TIẾT DANH MỤC
(Kèm theo Quyết định số 219

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT
1	2	3	4	5
	TỔNG CỘNG			
*	<i>Khởi công mới năm 2024</i>			
1	Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông: tại Km8+600, ĐH.59A, huyện Văn Quan			2024
2	Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km8+100, ĐH.50, huyện Văn Quan			2024
3	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới			2024
3.1	Đường Khun Thắm, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh sang Khun Loỏng, thôn Quang Sơn, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng	Xã Trấn Ninh		2024
3.2	Đường Tì Bản - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội	Xã Liên Hội		2024
3.3	Xây dựng phòng hành chính, phòng học tập, phụ trợ Trường Mầm non Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh		2024
3.4	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn Trường Tiểu học và THCS xã Liên Hội	Xã Liên Hội		2024

PHƯƠNG ÁN NGÂN SÁCH TỈNH (VỐN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI)
07 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2024 của UBND

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Lũy kế vốn bố trí đến 30/5/2024	Ngân sách tỉnh bổ sung (Quyết định 1008/QĐ-UBND ngày 06/6/2024)
Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:			
		Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác	10	11
6	7	8	9	10	11
	29.473	-	29.473	9.138	6.906
	29.473	-	29.473	9.138	6.906
	2.000		2.000		2.000
	2.000		2.000		2.000
	25.473	-	25.473	9.138	2.906
<i>5451/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023</i>	<i>5.422</i>		<i>5.422</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>
<i>5456/QĐ-UBND, ngày 30/12/2023</i>	<i>7.574</i>		<i>7.574</i>	<i>1.138</i>	<i>1.500</i>
<i>5244/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023</i>	<i>5.494</i>		<i>5.494</i>	<i>3.000</i>	<i>406</i>
<i>5247/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023</i>	<i>6.984</i>		<i>6.984</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>

I) GIAO BỔ SUNG NĂM 2024

ở huyện Văn Quan)

Đơn vị: triệu đồng

Kết quả giải ngân ngày 29/7/2024	Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú
		12	13
	-		
	-		
	-	Ban QLDA ĐTXD huyện	
	-	Ban QLDA ĐTXD huyện	
	-		
	-	<i>Ban QLDA ĐTXD huyện</i>	<i>Xã trong KH NTM của tỉnh</i>
	-	<i>Ban QLDA ĐTXD huyện</i>	<i>Xã trong KH NTM của tỉnh</i>
	-	<i>Ban QLDA ĐTXD huyện</i>	<i>Xã trong KH NTM của tỉnh</i>
	-	<i>Ban QLDA ĐTXD huyện</i>	<i>Xã trong KH NTM của tỉnh</i>

CHI T

TT	Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế (Km)	Quy mô (cấp)	Tổng mức đầu tư
	TỔNG CỘNG				5.602
I	Công trình Năm 2021				1.044
1	Đường Bản Thí - Khau Thán, xã Tràng Sơn (giai đoạn II)	Xã An Sơn	1,1	B	1.044
II	Công trình Năm 2023				4.558
1	Đường Nà Chuông - Khòn Vả - Khum Mẩn, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan	xã Tri Lễ	2	MĐ BTXM cấp B	2.196
2	Đường Bản Thí Khau Thán, xã An Sơn, huyện Văn Quan (Đoạn Km0-Km+400)	xã An Sơn	0,4	MĐ BTXM cấp B	417
3	Đường Nà Min - Nà Luông, xã An Sơn, huyện Văn Quan	xã An Sơn	1,8	MĐ BTXM cấp B	1.945

YẾT KINH PHÍ PHÂN BỐ CHO CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2021, NĂM 2023 THUỘC E

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ng

Cơ cấu nguồn vốn						Giá trị hoàn thành	
Nhà nước hỗ trợ					Huy động khác (không thuộc NSNN)	31/12/20	
Tổng số	Xi măng	Cát, đá	Thi công	Chi phí khác		Tổng số	Xi măng
5.171	1.744	2.397	839	191	431	5.171	1.744
960	292	430	197	41	84	960	292
960	292	430	197	41	84	960	292
4.211	1.452	1.967	642	150	347	4.211	1.452
2.030	692	960	306	72	166	2.030	692
385	138	173	61	14	32	385	138
1.796	622	834	275	64	149	1.796	622

(Bảng chữ: một tỷ bốn trăm

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ngày 16/6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Kinh phí tính đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã phân bổ đến 31/12/2023			Tổng kinh phí còn nợ tính đến 31/12/2023			Kinh phí bổ sung	
	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi măng	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi măng	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số
3.427	3.182	292	2.890	1.989	1.452	537	1.481	1.160
668	922	292	630	38		38	30	
668	922	292	630	38		38	30	
2.759	2.260		2.260	1.951	1.452	499	1.451	1.160
1.338	1.030		1.030	1.000	692	308	500	400
247	200		200	185	138	47	185	138
1.174	1.030		1.030	766	622	144	766	622

(tám mươi một triệu đồng) ./.

Đơn vị tính: triệu đồng

đợt này	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Tỷ lệ thanh toán nợ đến nay (%)	Ghi chú
Cát, đá, thi công, chi khác					
321	1.480,525	100,0%			
30	30,000	100,0%			
30	30,000	100,0%	hoàn thành	99,19%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn
291	1.450,525	100,0%			
100	500,000	100,0%	hoàn thành	75,36%	Chủ đầu tư: UBND xã Tri Lễ
47	184,873	99,9%	hoàn thành	100,03%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn
144	765,652	100,0%	hoàn thành	100,00%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn

UBND HUYỆN VĂN QUAN

KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU HẠ TẦNG CƠ SỞ CÁC

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của U

TT	Danh mục dự án dự kiến bố trí đầu tư	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư hoặc Quyết toán		Lũy kế vốn bố trí đến 31/10/2023		Kế hoạch vốn NSNN năm 2024
					Số quyết định	TMĐT (hoặc QT)	Tổng cộng	Trong đó vốn hỗ trợ mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo	
	TỔNG CỘNG					81.384	48.605	3.462	14.000
I	Đổi ứng các Chương trình MTQG					63.233	44.457	640	6.144
1	Hỗ trợ đổi ứng Nội dung số 02 (Hỗ trợ nhà ở), thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTSMN năm 2024	Huyện Văn Quan		2024		6.973			698
-	UBND xã Tri Lễ								128
-	UBND xã Khánh Khê								24
-	UBND xã Đông Giáp								60
-	UBND xã Trần Ninh								72
-	UBND xã Hòa Bình								48
-	UBND xã Bình Phúc								28
-	UBND xã Lương Năng								58
-	UBND xã Tân Đoàn								12
-	UBND xã Tràng Phái								20
-	UBND xã An Sơn								60
-	UBND xã Hữu Lễ								80
-	UBND xã Tú Xuyên								16
-	UBND Xã Yên Phúc								32
-	UBND xã Tràng Các								36
-	UBND Thị trấn Văn Quan								24
2	Cải tạo khu hành chính, xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	Cải tạo, nâng cấp	2022-2023	4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày 16/12/2022	8.787	6.065	340	1.232

3	Cải tạo, nâng cấp phòng học và phòng chức năng Trường mầm non 1 Điem He, xã Điem He, huyện Văn Quan	Xã Điem He	Cải tạo, nâng cấp	2023	2393/QĐ-UBND ngày 21/6/2023	6.305	3.800	300	255
4	Đường liên thôn Bản Lái - Nà Bung, xã Điem He	Xã Điem He	Cải tạo, nâng cấp	2022-2023	4073/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	5.482	3.557	0	1.000
5	Xây dựng Trạm bơm Pò Điem, thôn Nà Lốc, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2022-2023	3809/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	2.890	2.136	0	300
6	Xây Trạm bơm Nà Nam, thôn Thanh Đông, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2023	4192, ngày 16/12/2022; ĐC 1020, ngày 08/3/2023	3.764	2.802	0	400
7	Xây dựng 04 phòng học và các phòng chức năng Trường Tiểu học - THCS Điem He	Xã Điem He		2022-2023	1971, ngày 17/6/2022	4.417	3.755	0	400
8	Xây dựng phòng giáo dục thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1930, ngày 07/6/2022; QT 2829, ngày 17/7/2023	2.086	1.863	0	223
9	Xây dựng các phòng bộ môn Trường Tiểu học Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1970, ngày 17/6/2022; QT 3873, ngày 11/10/2023	2.327	2.142	0	186
10	Xây dựng các phòng bộ môn, phòng họp, phòng nghỉ giáo viên Trường THCS Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1969, ngày 17/6/2022	5.160	4.780	0	300
11	Xây dựng 12 phòng học khối Tiểu học Trường TH&THCS xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022-2023	3181, ngày 21/9/2021	8.075	7.343	0	550
12	Xây dựng các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2022-2023	3777, ngày 07/11/2022	4.541	4.089	0	400

13	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn, phòng phụ trợ Trường PTDTBT Tiểu học Nà Lốc Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2023	4162, ngày 15/12/2022	2.425	2.125	0	200
II	Hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025; Danh mục thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025	HVQ		2024		13.151	4.148	2.822	7.000
a)	<i>Thanh toán khối lượng Đề án 162 đối với dự án hoàn thành đến 31/12/2023</i>					5.213	4.148	2.822	1.065,0
7.1	Đường GTNT thôn Pác Làng, xã Diềm He. Nhánh Pác Luống	Xã Diềm He		2022	QT 296, ngày 23/11/2022	897	618	400	279,0
7.2	Đường Cốc Cam, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn		2022	QT 204, ngày 30/12/2022	786	677	473	109,0
7.3	Đường trục thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022	QT 13, ngày 16/01/2023	244	210	153	34,0
7.4	Đường GTNT thôn Khòn Sày, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022	QT 12, ngày 16/01/2023	717	707	520	10,0
7.5	Đường GTNT thôn Đoàn Kết, xã Trảng Phái, huyện Văn Quan (Nhánh Lùng Hù)	Xã Trảng Phái		2022	QT 800, ngày 28/12/2022	638	568	400	70,0
7.6	Đường GTNT thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan	Xã Yên Phúc		2022	QT 104, ngày 10/02/2023	696	547	360	149,0
7.7	Đường Nà Dùm, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh		2022	QT 223, ngày 27/12/2022	384	349	255	35,0
7.8	Đường Moong thôn Tây B, xã Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2023	QĐ 312, ngày 14/4/2023	851	472	261	379,0
b)	<i>Hỗ trợ dự án triển khai mới năm 2024: Danh mục dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025</i>					7.938	0	0	5.935
*	<i>Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và MN năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162</i>					1.196	0	0	818
7.1	Đường Pò diềm, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150

7.2	Đường Pá Luông- Nhà Tám, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150
7.3	Đường GTNT thôn Phai Xá, thôn Bản Nóc, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150
7.4	Đường Lộc Mạ, thôn Bản Nóc, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150
7.5	Đường Tỷ Lườn, thôn Thanh Sơn, xã Khánh Khê	Xã Khánh Khê	Đường cấp B	2024		356			218
*	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162					2.748	0	0	1.969
7.1	Đường Phja Thinh - Hăm Căng, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn	Đường cấp C	2024		147			107
7.2	Đường Khun Xã, thôn Bản Thượng, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp B	2024	QĐ 339/UBND ngày 23/5/2024 của UBND xã Liên Hội	347			220
7.3	Đường Phiêng Phúc, thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp C	2024		310			220
7.4	Đường Phai Cày - Văng Mười, thôn Nà Me, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp C	2024		520			385
7.5	Đường Nà Thắm, thôn Bản Lái, xã Diềm He	Xã Diềm He	Đường cấp C	2024		195			145
7.6	Đường Khun Trà, thôn Thống Nhất, xã Diềm He	Xã Diềm He	Đường cấp B	2024		650			450
7.7	Đường Khun Kinh - Khun Nhù, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên	Đường cấp C	2024		579			442
*	Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã nông thôn mới thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162					3.994	0	0	3.148
7.1	Đường Khau Khoang, thôn Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp B	2024		1.083			863

7.2	Đường Cốc Sâu, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp B	2024		1.780			1.480
7.3	Đường Khun Túng, thôn Khau Ngò, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp C	2024		416			300
7.4	Đường Nà Luộc, thôn Khau Ngò, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp C	2024		360			260
7.5	Đường Nà Khuyên, thôn Bản Hèo, xã Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	Đường cấp B	2024		355			245
III	Dự án triển khai mới năm 2024					5.000	0	0	856
1	Xây dựng Kiốt chợ trung tâm thị trấn Văn Quan	TTVQ	02 dãy kiốt	2024		5.000			856

(Mười bốn tỷ đồng)

Biểu số 11

HUYỆN NGHÈO NĂM 2024

(BND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024	Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
4.094,807	29,25%				
2.627,191	42,76%				
0	0,00%		Hỗ trợ xây mới nhà ở	UBND các xã	Đối ứng công trình thuộc DA1_CTMTQG DTTS&MN
	0,00%		32	UBND xã Tri Lễ	
	0,00%		6	UBND xã Khánh Khê	
	0,00%		15	UBND xã Đồng Giáp	
	0,00%		18	UBND xã Trấn Ninh	
	0,00%		12	UBND xã Hòa Bình	
	0,00%		7	UBND xã Bình Phúc	
	0,00%		14	UBND xã Lương Năng	
	0,00%		3	UBND xã Tân Đoàn	
	0,00%		5	UBND xã Tràng Phái	
	0,00%		15	UBND xã An Sơn	
	0,00%		20	UBND xã Hữu Lễ	
	0,00%		4	UBND xã Tú Xuyên	
	0,00%		8	UBND Xã Yên Phúc	
	0,00%		9	UBND xã Tràng Các	
	0,00%		6	UBND Thị trấn Văn Quan	
563,774	45,76%	Đang trình thẩm tra QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc DA5_CTMTQG DTTS&MN

	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG GNBV
1.000,000	100,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
303,960	75,99%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
400,000	100,00%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
223,000	100,00%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
136,457	73,36%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
	0,00%	Đang trình thẩm tra QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
	0,00%	Đã nghiệm thu bàn giao		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
	0,00%	Đã kiểm tra điều kiện nghiệm thu		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đối ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM

	0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
1.467,616	20,97%				
920,048	86,39%				
273,691	98,10%			UBND xã Diêm He	
108,900	99,91%			UBND xã An Sơn	
	0,00%			UBND xã Tân Đoàn	
	0,00%			UBND xã Tân Đoàn	
69,970	99,96%			UBND xã Trảng Phái	
120,657	80,98%			UBND xã Yên Phúc	
	0,00%			UBND xã Trần Ninh	
346,831	91,51%			UBND xã Yên Phúc	Hoàn thành
547,568	9,23%				
150,000	18,34%				Đổi ứng CT MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS &MN
	0,00%			BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng

	0,00%			BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
150,000	100,00%			BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMTQG xã Khánh Khê	ND đóng góp 138 triệu đồng
139,259	7,07%				<i>Đổi ứng CT MTQG GNBV</i>
	0,00%			BQL CTMQG xã Tân Đoàn	ND đóng góp 40 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMQG xã Liên Hội	ND đóng góp 141 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMTQG xã Liên Hội	ND đóng góp 90 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMTQG xã Liên Hội	ND đóng góp 135 triệu đồng
139,259	96,04%			BQL CTMTQG xã Diêm He	ND đóng góp 50 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMTQG xã Diêm He	ND đóng góp 200 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMTQG xã Tú Xuyên	ND đóng góp 155 triệu đồng
258,309	8,21%				<i>Đổi ứng CT MTQG XDNTM</i>
	0,00%			BQL CTMTQG xã Trần Ninh	Nguồn vốn khác xã hội hóa. Thực hiện theo cơ chế đặc thù các CTMTQG

	0,00%			BQL CTMTQG xã TrầN Ninh	Nguồn vốn khác xã hội hóa. Thực hiện theo cơ chế đặc thù các CTMTQG
258,309	86,10%			BQL CTMTQG xã TrầN Ninh	ND đóng góp 117 triệu đồng.
	0,00%			BQL CTMTQG xã TrầN Ninh	ND đóng góp 100 triệu đồng
	0,00%			BQL CTMTQG xã TrầN Ninh	ND đóng góp 110 triệu đồng
-	0,00%				
	0,00%			Ban QLDA ĐTXD huyện	Lồng ghép nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện

UBND HUYỆN VĂN QUAN

STT	Nội dung
	TỔNG CỘNG
III	Sự nghiệp Thủy lợi
1	Sửa chữa, nâng cấp đập Còn Tạng, xã Tràng Phái
2	Sửa chữa, nâng cấp mương Ba Xã, xã Tân Đoàn
3	Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc
4	Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm điện Khòn Chu, xã Diềm He
5	Hỗ trợ vật liệu RQĐX
6	BS danh mục theo QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/03/2024
-	<i>Sửa chữa, nâng cấp mương Lùng Pá - Khòn Pá - (Giai đoạn 2), xã Tân Đoàn</i>
IV	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
1	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
V	Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa
1	Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Làng, xã Trấn Ninh
2	Nâng cấp Trạm bơm điện Nà Háy, xã Bình Phúc
3	Điều chỉnh tăng danh mục, kế hoạch vốn (QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/03/2024)
-	<i>Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Nhừ - (Giai đoạn 1), xã An Sơn</i>
-	Nâng cấp trạm bơm điện Tạng Máy - (Giai đoạn 1), TT. Văn Quan
VI	Sự nghiệp Giao thông
1	Sửa chữa TX đường huyện (Tổng cộng 150,6km)
1.1	ĐH.50 (Đường Diềm He - Nà Lược), huyện Văn Quan (Dài 14,3km)
1.2	ĐH.51 (Đường Bó Kheo - Bản Nhang), huyện Văn Quan (Dài 9,3km)
1.3	ĐH.52 (Đường Bản Làn-Tràng Các), huyện Văn Quan (Dài 12,5km)

1.4	ĐH. 53 (Đường Lũng Pa-Pác Kéo-thị trấn), huyện Văn Quan (Dài 17,7km)
1.5	ĐH.54 (Đường Khòn Khê - Tân Đoàn), huyện Văn Quan (Dài 15,0km)
1.6	ĐH.55 (Đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ), huyện Văn Quan (Dài 27,5km)
1.7	ĐH.56 (Đường Hòa Bình - Liên Hội), huyện Văn Quan (Dài 8,5km)
1.8	ĐH.57 Đường Tú Xuyên - Hòa Bình - Hồng Thái (huyện Bình Gia) (Dài 12,0km)
1.9	ĐH.58 (Đường Ba Xã - Chợ Bãi), huyện Văn Quan (Dài 9,6km)
1.10	ĐH.59(Đường Bản Giềng - Đèo Cước), huyện Văn Quan (Dài 12,2km)
1.11	ĐH.59A (Đường Khánh Khê - Đồng giáp), huyện Văn Quan (Dài 12km)
2	Sửa chữa TX đường nội thị (Tổng cộng 7,0km)
2.1	Nhánh I (Dài 1,35km)
2.2	Nhánh II (Dài 0,4km)
2.3	Nhánh III (Dài 0,3km)
2.4	Nhánh IV (Dài 0,4km)
2.5	Đường vào Chợ Đức Tâm (Dài 0,1km)
2.6	Đường vào UBND huyện (Dài 0,1km)
2.7	Đường Lũng Cà (Dài 2,0km)
2.8	Đường vào khu xử lý rác (Dài 1,5km)
2.9	Đường Bản Coóng - Cầu Đức Hình (Dài 0,85km)
3	Sửa chữa cầu
*	Cầu treo
3.1	Cầu Nà Áng, thị trấn Văn Quan
3.2	Cầu Nà Súng, xã Điềm He
*	Cầu dàn thép
3.1	Cầu Kéo Háy, xã Tú Xuyên (21m)
3.1	Cầu Đức Thịnh, thị trấn Văn Quan
3.2	Cầu Tân Sơn, thị trấn Văn Quan
*	Cầu BTCT
3.1	Cầu Bản Mù, xã Tú Xuyên (16m)
3.1	Cầu Pa Ta, xã Hữu Lễ
3.2	Cầu Háng Cáu - Khuổi Loòng, xã Tú Xuyên
3.3	Cầu Nà Sáng, thị trấn Văn Quan
3.4	Cầu Bản Châu, xã Lương Năng
3.5	Cầu Văn An - Nhạc Kỳ, xã Điềm He
VII	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính
1	Thanh toán khối lượng
1.1	Sửa chữa, nâng cấp đèn đường thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (giai đoạn IV)
1.2	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đoạn từ đầu cầu Đức Hình đến phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2	Thực hiện năm 2024

2.1	Trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị
2.2	Cắt tỉa trồng mới và thay thế cây cảnh thị trấn Văn Quan
2.3	Chi phí thấp sáng đèn đường
2.4	Sửa chữa thường xuyên hệ thống chiếu sáng Thị trấn Văn Quan
2.5	Sửa chữa công trào, đèn, hoa, biển trang trí đường phố thị trấn Văn Quan
2.6	Sửa chữa hệ thống thoát nước đường nội thị (Nhánh II đường Trần Phú), hồ ga thoát nước tại Km28+680 Đường Ngô Gia Tự, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan
2.7	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
2.8	Sửa chữa hệ thống thoát nước đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
VIII	Sự nghiệp Kinh tế khác
1	Thanh toán khối lượng
1.1	Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường ĐH 58 (Đường Ba Xã - Chợ Bãi)
1.2	ĐH.51 đường Bó Kheo – Bản Nhang, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa lề đường và rãnh thoát nước
1.3	ĐH.59 đường Bản Giềng – Đèo Cúm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa lề và rãnh thoát nước
1.4	Quy hoạch chi tiết thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
2	Thực hiện năm 2024
2.1	Hỗ trợ ống cống tròn các loại
2.2	Hỗ trợ sắt thép làm mặt cầu, cống bản trên đường GTNT
2.3	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Đường Bản Hèo - Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan (Đoạn Km0-Km1+400)
2.4	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐH,58 (đường Ba Xã - Chợ Bãi), huyện Văn Quan. Đoạn Km0-Km1+100
2.5	Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan

BIỂU 06_CHI TIẾT GIAO DANH MỤC VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư dự kiến	Lũy kế vốn bố trí đến 15/11/2023	Kế hoạch vốn giao năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 12/8/2024
	33.122	10.389	19.714	4.218,604
	2.872	739	2.020	287,221
3646/QĐ-UBND ngày 18/9/2023	973	739	190	190,000
ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	380		450	
ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	349		350	
ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	370		300	
	250		250	97,221
	550		480	
	550		480	
	1.623	-	1.803	1.081,800
	1.623		1.803	1.081,800
	-	-	676	-
			676	
			300	
QĐ phê duyệt BC KTKT số 2273/QĐ-UBND ngày 07/8/2024	413		376	
	4.865	-	4.865	-
	4.217	-	4.217	-
	400		400	
	260		260	
	350		350	

	496		496	
	420		420	
	770		770	
	238		238	
	336		336	
	269		269	
	342		342	
	336		336	
	196		196	-
	38		38	
	11		11	
	8		8	
	11		11	
	3		3	
	3		3	
	56		56	
	42		42	
	24		24	
	452	-	452	-
	50		50	
	50		50	
			-	
			-	
	37		37	
	62		62	
			-	
			-	
	20		20	
	42		42	
	72		72	
	20		20	
	99		99	
	9.041	2.469	4.500	170,044
	4.775	2.469	1.700	-
QĐ 2890, ngày 18/7/2023	2.171	1.969	200	
QĐ 4112, ngày 25/10/2023	2.604	500	1.500	
	4.266	-	2.800	170,044

	200		200	
	400		400	
	300		300	170,044
	200		200	
	400		400	
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024				
QĐ 1335/QĐ-UBND ngày 29/4/2024	2.166		800	
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	600		500	
	14.720	7.181	5.850	2.679,539
	10.520	7.181	2.716	1.729,539
QĐ 1254, ngày 22/4/2022; ĐC số 1598, ngày 27/10/2022; QT 1061, ngày 17/3/2023	4.883	4.621	262	
QĐ 2286, ngày 31/5/2023	1.884	1.030	854	629,539
QĐ 2326, ngày 12/6/2023; ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	2.154	1.030	1.100	700,000
	1.600	500	500	400,000
	4.200	-	3.134	950,000
	300		300	
	200		200	
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024				
ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	2.200		1.134	
	1.500		1.500	950,000

Biểu số 06

ĐVT: Triệu đồng

Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú
21,40%		
14,22%	Phòng NN&PTNT	
100,00%		
		<i>phê duyệt BCKTKT QĐ 1596/QĐ-UBND ngày 23/5/2024</i>
		<i>phê duyệt BCKTKT QĐ 1653/QĐ-UBND ngày 27/5/2024</i>
38,89%		
		<i>phê duyệt BCKTKT QĐ 1637/QĐ-UBND ngày 24/5/2024</i>
	Phòng NN&PTNT	
60,00%		
	Phòng NN&PTNT	
		Giảm danh mục QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
		Giảm danh mục QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
	Phòng KT&HT	
	<i>Phòng KT&HT</i>	

	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
56,68%	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
45,80%		
63,69%		
	Phòng KT&HT	
73,72%	Phòng KT&HT	
63,64%	Phòng KT&HT	Dự kiến vốn bảo trì 2024 giao 1.000 trđ
80,00%	Phòng KT&HT	
30,31%		
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
	Phòng KT&HT	
63,33%	Phòng KT&HT	Trong đó: Thanh toán nợ năm 2023: 950trđ

