

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện trong 9 tháng năm 2018**

Thực hiện nội dung Công văn số 2048/SGTV-KHTC ngày 5/9/2018 của Sở giao thông vận tải Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trong 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả, khối lượng thực hiện đối với các dự án công trình giao thông trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2018 như sau:

#### **1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện các dự án, khối lượng thi công, kết quả giải ngân trong 9 tháng đầu năm 2018**

- Các công trình giao thông khởi công mới năm 2018 gồm có 14 công trình trên địa bàn 12 xã, thị trấn với tổng mức đầu tư ban đầu là 26.128,8 triệu đồng; Công trình chuyển tiếp năm 2018 không có.

- Kết quả công tác giải ngân, giá trị thực hiện giải ngân và các số liệu khác: *(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo).*

#### **2. Khối lượng chủ yếu xây dựng cơ bản hoàn thành**

- Công trình đường giao thông cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 31/12/2017 gồm 15 công trình xây dựng trên địa bàn 13 xã, với tổng chiều dài: 15,43 km, quy mô công trình là làm mới, nâng cấp, cải tạo.

- Khối lượng chủ yếu cơ bản hoàn thành của các công trình: *(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo).*

#### **3. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện**

Văn Quan là huyện có tổng số chiều dài đường GTNT tương đối lớn, tỷ lệ cứng hóa còn thấp, đặc biệt là các tuyến đường trục xã, liên xã vẫn còn là đường đất; việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân trong vùng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay một số công trình đường xã, trục xã thực hiện lồng ghép đề án 109 thực hiện năm 2018 đã có Quyết định đầu tư nhưng đến nay chưa có nguồn vốn hỗ trợ vật liệu để thi công; nguồn vốn sự nghiệp của huyện chỉ đảm bảo được việc sửa chữa các công trình có quy mô nhỏ, đối với các công trình có quy mô vốn lớn, huyện chưa chủ động được. UBND huyện Văn Quan đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm xem xét, giúp đỡ.

Trên đây là Báo cáo tình hình khối lượng thực hiện các công trình giao thông 9 tháng đầu năm 2018 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng công trình trên địa bàn huyện Văn Quan./.

***Nơi nhận:***

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Hoàn Văn Quân**