Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 14/06/2024 14:52:49

Biểu 5:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN SỬ DỤNG NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số: 449 /BC-UBND ngày 14 /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CÁC ĐƠN VỊ	Thời gian KC-HT	Địa điểm	Quyết định đầu tư						Kế hoạch trung hạn 2021-2025				Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết 2023					Bố trí vốn năm 2024					Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo					Giải ngân đến hết 31/5/2024					Ước giải ngân đến 30/6/2024					Chủ đầu tư	Ghi chú (đang thực hiện, đã quyết toán…)
				Số quyết định	TMĐT					Tổng số	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó					
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH	Vốn khác		NSTW	NST	NSH	Vốn khác		NSTW	NST	NSH	Vốn khác		NSTW	NST	NSH	Vốn khác		NSTW	NST	NSH	Vốn khác		
						NSTW	NST	NSH	Vốn khác																																
III	**Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**				**35.225**	**32.060**		**3.165**		**34.866**	**31.701**		**3.165**	**13.295**	**13.295**				**10.690**	**9.458**	**-**	**1.232**	**-**	**13.481**	**13.481**				**8.241**	**8.241**										
*	***Khởi công mới năm 2022***									-				-	-																										
1	Xây dựng 04 phòng bộ môn Trường PTDTBT TH&THCS xã Liên Hội	2.022	Xã Liên Hội	4540, ngày 07/12/2021; ĐC 2707 ngày 18/8/2022; QT 4385, ngày 30/12/2022	4.032	3.709		323		4.032	3.709		323	3.500	3.500				209	209				3.643	3.643				206	206									Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Cải tạo khu hành chính, xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ	2.022	Xã Tri Lễ	4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày 16/12/2022	8.787	8.447		340		8.787	8.447		340	5.725	5.725				2.500	1.268		1.232		5.825	5.825				1.268	1.268									Ban QLDA ĐTXD huyện	
*	***Khởi công mới năm 2023***					-		-		-			-	-	-									-					-												
1	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ	2.023	Xã Tri Lễ	4160, ngày 15/12/2022; ĐC 1063 ngày 17/03/2023	5.604	4.604		1.000		5.604	4.604		1.000	1.316	1.000		316		2.800	2.800				1.000	1.000				2.800	2.800									Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp	2.023	Xã Đồng Giáp	4158, ngày 15/12/2022; ĐC 1244 ngày 28/03/2023	6.925	6.423		502		6.925	6.423		502	2.072	1.570		502		2.500	2.500				1.513	1.513				1.287	1.287									Ban QLDA ĐTXD huyện	
3	Xây dựng Nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hòa Bình	2.023	Xã Hòa Bình	4195, ngày 16/12/2022; ĐC 1172, ngày 22/3/2023	9.877	8.877		1.000		9.518	8.518		1.000	2.500	1.500		1.000		2.681	2.681				1.500	1.500				2.681	2.681									Ban QLDA ĐTXD huyện	