

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ,
xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND huyện Văn Quan khoá XX, kỳ họp thứ Chín về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4366 /QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giao tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc phân bổ chi tiết danh mục khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG giao tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 5229/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 175/BC-TCKH ngày 21/3/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 64/TTr-BQLDA ngày 06/3/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lương Mai Tú



Phụ lục

PHIẾU CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trị tiền đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I													
Gói thầu dịch vụ tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	14,175	Vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng EBDTTS và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I-II/2024	Tròn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
2	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng	Trư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	105,121	Vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng EBDTTS và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I-II/2024	Tròn gói	210 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
II													
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn													
	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình xây dựng	3,277	Vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng EBDTTS và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I-II/2024	Tròn gói	210 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan

III	Gói thầu xây lắp: Toàn bộ phần xây lắp của công trình là một gói thầu												
1	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	<ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ nền, cột, mái nhà tạm, vận chuyển đồ đi: 1482m²; - San nền sân; - Cải tạo nhà chợ đã có: Diện tích = 692m²; - Xây mới hệ thống thoát nước, và tường rào quanh chợ; - Lâm mới sân chợ; - Xây mới nhà vệ sinh và khu thu gom rác tạm thời; - Công chợ: Xây mới 1 công gồm trụ công và biển công; 2 công phụ làm trụ. 	4.096,682	Vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I-II/2024	Tron gói	210 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
Tổng giá các gói thầu: 4.219,255 triệu đồng.													

(Bảng chữ: Bốn tỷ hai trăm mười chín triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng).