

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan XX, kỳ họp thứ Tư về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/07/2022 của HĐND huyện Văn Quan khoá XX kỳ họp thứ năm về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách địa phương huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Các gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất + địa hình; Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BQLDA ngày 15/4/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ

thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 351/BC-TCKH ngày 24/4/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 97/TTr-BQLDA ngày 23/4/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

ST T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I Gói thầu dịch vụ tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	72.566.579	Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh	Chi định thầu rút gọn		55 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
2	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp + thiết bị	4.128.504		Chi định thầu rút gọn		55 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
3	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng + thiết bị	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	509.094.577		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	55 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
4	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Đánh giá tác động môi trường	Đánh giá tác động môi trường	30.217.345		Chi định thầu rút gọn		55 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan

5	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư	163.633.589		Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
II Gói thầu dịch vụ phi tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Chi phí bảo hiểm	Chi phí bảo hiểm công trình	22.466.433	Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	540 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
III Gói thầu xây lắp: Toàn bộ phần xây lắp của công trình là một gói thầu													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ trước khuôn viên tượng đài; Hạng mục: Hạ tầng khu tái định cư	22.466.433.192	Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	55 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
IV Gói thầu thiết bị													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Gói thầu thiết bị	Cây xanh cảnh quan	392.341.400	Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
Tổng giá các gói thầu: 23.660.881.619 đồng.													

(Bảng chữ: hai mươi ba tỷ sáu trăm sáu mươi triệu tám trăm tám mươi một nghìn sáu trăm mười chín đồng).