

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 2572/UBND-BQLDA ngày 07/11/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc đồng ý cho phép điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 148/UBND-BQLDA ngày 20/01/2025 của UBND huyện Văn Quan về việc đồng ý cho phép điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (lần 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 32/TTr-BQLDA ngày 10/3/2025 và Thông báo kết quả thẩm định số 10/KT,HT&ĐT ngày 18/3/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mục tiêu điều chỉnh: điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh hợp lý trong quá trình thi công xây dựng công trình.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

2.1. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung

* Ống đày T1:

- Điều chỉnh vị trí bể xả từ cọc G8 về vị trí thừa ruộng cao phía bên phải cọc 10 của mương KC1.

- Điều chỉnh, bổ sung thiết kế lại đường ống đày T1 từ cọc 16 cũ do thay đổi vị trí bể xả 01.

* Ống đày T2:

- Điều chỉnh vị trí Bể xả 02 vị trí từ cọc T2-68 theo hồ sơ được phê duyệt đến vị trí vườn cạnh nhà dân (do vướng mặt bằng thi công).

- Điều chỉnh, bổ sung đường ống đày T2 từ vị trí cọc 64 cũ theo hồ sơ được duyệt đến vị trí bể xả 02 điều chỉnh (do thay đổi vị trí bể xả 02).

* Mương KC1:

- Điều chỉnh cắt giảm 101m từ bể xả 01 đến cọc 10 (do vướng mặt bằng thi công).

- Điều chỉnh cắt giảm 6m tôn đáy mương bê tông M150 từ cọc 13 đến cọc 17 của mương KC1 (để phù hợp cao độ với thực tế thi công hiện trường).

* Mương KC2:

- Bổ sung kéo dài 47,5m đoạn mương KC2 từ vị trí bể xả 02 điều chỉnh đến cọc 5 dọc theo đường mòn cạnh bờ ao, sát vườn nhà dân. Đoạn từ cọc 1b đến cọc 10 dịch sang bờ ruộng; bổ sung đày tám đan làm đường mòn đi lại từ cọc 1b đến hết cọc 10 (do thay đổi vị trí bể xả 02).

- Điều chỉnh cắt giảm 3m mương từ cọc 23 đến cọc 33.

- Điều chỉnh dịch tim tuyến mương tưới và bổ sung tôn đáy mương đoạn cọc 23 đến cọc 28 dài 30m và bổ sung tường kê chân mương từ cọc 31 đến cọc 33 dài 40m (do vướng mặt bằng thi công và để đảm bảo cao trình dẫn nước tưới của mương do vị trí điều chỉnh có cao độ thấp hơn so với cao độ thiết kế).

- Điều chỉnh, bổ sung tôn đáy mương bê tông M150, dài L=155m đoạn mương từ cọc 52 đến cọc 63 (do vị trí mương tưới đi qua có nền đất yếu, ruộng bùn lún, độ sâu lún sau khi đào móng đến cao độ thiết kế trung bình 30cm); điều chỉnh đất cấp 3 về đất cấp 2 từ cọc 52 đến cọc 63 theo đúng thực tế thi công.

2.2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **2.909.876.905 đồng** (bằng chữ: Hai tỷ chín trăm linh chín triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm linh năm đồng). Trong đó:

Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch
- Chi phí xây lắp:	2.481.404.000	2.473.700.905	-7.703.095
- Chi phí QLDA	62.328.000	62.328.000	0
- Chi phí TVĐTXD:	211.477.000	211.477.000	0
- Chi phí khác:	23.439.000	23.439.000	0
- Chi phí dự phòng:	138.932.000	138.932.000	0
Tổng cộng	2.917.580.000	2.909.876.905	-7.703.095

3. Nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung: sử dụng chi phí dự phòng của công trình được phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và các chi phí cắt giảm từ các hạng mục không thực hiện.

4. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được giữ nguyên theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm điện Nà Muống, thôn Nà Lùng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và các chi phí cắt giảm từ các hạng mục không thực hiện.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện; Trưởng phòng Giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Hữu Lễ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan