

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
xây dựng công trình: Cầu Pác Đuốc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025 ;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cầu Pác Đuốc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Công văn số 449/UBND-BQLDA ngày 03/03/2025 của UBND huyện Văn Quan về việc đồng ý cho phép điều chỉnh, bổ sung thiết kế thi công công trình: Cầu Pác Đuốc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 894/UBND-BQLDA ngày 25/04/2025 của UBND huyện Văn Quan về việc đồng ý cho phép điều chỉnh, bổ sung thiết kế thi công công trình: Cầu Pác Đuốc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (lần 2);

Căn cứ hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Lạng Sơn lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 67/TTr-BQLDA ngày 05/5/2025 và Thông báo kết quả thẩm định số 28/KTHT&ĐT-GT ngày 15/5/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Văn Quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cầu Pác Đuốc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cầu Pác Đuốc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

4. Nhà thầu khảo sát, thiết kế, lập dự toán điều chỉnh: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

5. Quy mô, lý do nội dung điều chỉnh:

5.1. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh cánh tuyến từ cọc D3 đến cọc D4, dịch tim tuyến sang bên phải tuyến phù hợp với thực tế.

- Điều chỉnh thay thế 01 thanh thép bị hạn gỉ một, điều chỉnh bổ sung hàn tấp gia cố tại vị trí thanh kết cấu bị nứt; bổ sung 48 bu lông D24, bổ sung 64 bu lông D18.

5.2. Lý do điều chỉnh: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt phạm vi từ cọc TD4 đến cọc TC4 bên trái tuyến là vườn của người dân đơn vị thi công đã tiến hành lên ga cấm cọc phạm vi chiếm dụng đất theo hồ sơ thiết kế và thông báo cho hộ gia đình được biết, UBND xã Tri Lễ kết hợp với thôn đã tuyên truyền vận động hộ dân bị ảnh hưởng hiến đất để thực hiện dự án, nhưng gia đình không đồng ý hiến toàn bộ diện tích đất chiếm dụng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, mà chỉ đồng ý hiến phạm vi nhất định. Để hạn chế diện tích đất chiếm dụng của hộ dân bị ảnh hưởng vì vậy việc điều chỉnh bổ sung là cần thiết để phù hợp với thực tế thi công và mặt bằng xây dựng; điều chỉnh thay thế 01 thanh thép bị hạn gỉ một, điều chỉnh bổ sung hàn tấp gia cố tại vị trí thanh kết cấu bị nứt là cần thiết nhằm đảm bảo kết cấu chịu lực của cầu; trong quá trình tháo dỡ cầu các bu lông sau tháo dỡ bị nứt hỏng không thể tận dụng thi công lắp đặt lại vì vậy việc thay thế các bu lông bị hỏng là cần thiết.

6. Tổng mức đầu tư công trình sau điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: hai tỉ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

STT	Nội dung chi phí	Giá trị Tổng mức đầu tư theo QĐ số 3199/QĐ-UBND ngày 15/11/2024	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+) Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	1.819.293.000	1.877.460.000	58.167.000
2	Chi phí Quản lý dự án	50.014.000	51.613.000	1.599.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	269.651.000	271.514.000	1.863.000
4	Chi phí khác	28.470.000	28.470.000	0
5	Chi phí dự phòng	82.572.000	20.943.000	-61.629.000
	Tổng cộng (làm tròn)	2.250.000.000	2.250.000.000	0

7. Nguồn vốn: Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi (được bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

8. Các nội dung khác không đề cập trong Thông báo thẩm định được thực hiện theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cầu Pác Đuốc, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng phòng giao dịch số 19- Kho bạc Nhà nước khu vực số VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Tri Lễ; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan